

社会資本総合整備計画（活力創出基盤整備） 事後評価書

平成 27 年 9 月 17 日

| | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|---|------------------|-----------------|-----------------|----|------|---------------------------|------|
| 計画の名称 | 1 三田市における循環のみちの実現 | | | | | | | | | |
| 計画の期間 | 平成22年度 ～ 平成26年度 (5年間) | | | 交付対象 | 三田市 | | | | | |
| 計画の目標 | 下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な水環境を創造する。 | | | | | | | | | |
| 計画の成果目標（定量的指標） | ①下水道処理人口普及率を84.7%（H22）から86.1%（H26）に増加させる。 ②効率的な事業を実施するため、施設統合計画を策定する。 | | | | | | | | | |
| 定量的指標の定義及び算定式 | | | | 定量的指標の現況値及び目標値 | | | 備考 | | | |
| | | | | 当初現況値 (H22当初) | 中間目標値 (H24末) | 最終目標値 (H26末) | | | | |
| ① 下水道処理人口普及率 下水道を利用できる人口(人)／総人口(人) | | | | 84.7% | 86.1% | 86.1% | | | | |
| ② 効率的な事業を実施するための施設統合計画策定 施設統合計画策定数 (1箇所) | | | | - | 0 | 1箇所 | | | | |
| 全体事業費 | 合計 (A+B+C) | 40百万円 | A | 40百万円 | B | 0百万円 | C | 0百万円 | 効果促進事業費の割合 C / (A+B+C) | 0.0% |

事後評価

| | |
|-----------------|-----------|
| ○事後評価の実施体制、実施時期 | |
| 事後評価の実施体制 | 事後評価の実施時期 |
| | H27年9月 |
| 課内審査会議 | 公表の方法 |
| | 市ホームページ |

1. 交付対象事業の進捗状況

| 交付対象事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------|------|------|----------|-----|--------------|----------|----------------------|------------------|-------------|-------------|-----|-----|-----|----------------|----------------|----|
| A 下水道事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接 間接 | 事業者 | 事業及び 施設種別 | 省略 工種 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市町村名 | 事業実施期間 (年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 備考 |
| | | | | | | | | | | | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | | |
| 1-A1-1 | 下水道 | 一般 | 三田市 | 直接 | - | 汚水 | 新設 | 未普及解消下水道整備事業 | A=2.4ha | 三田市 | | | | | | 34 | |
| 1-A1-7 | 下水道 | 一般 | 三田市 | 直接 | - | 汚水 | 新設 | 効率的な事業実施のための施設統合計画策定 | 計画策定 | 三田市 | | | | | | 2 | |
| | | | | | | | | | | | 合計 | 36 | | | | | |
| B 関連社会資本整備事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接 間接 | 事業者 | 省略 工種 | 要素となる事業名 | 事業内容 (延長・面積等) | 市町村名 港湾・地区名 | 事業実施期間 (年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 備考 | |
| | | | | | | | | | | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | | | |
| | | | | | | | | | | | 合計 | | | | | | |
| 番号 | 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | 備考 | | | | |

| C 効果促進事業 | | | | 直接 間接 | 事業者 | 省略 工種 | 要素となる事業名 | 事業内容 | 市町村名 港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） | | | | | 全体事業費 （百万円） | 備考 |
|----------|----------------------|----------|----------|----------|-----|----------|----------|------|----------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|----|
| 番号 | 事業 種別 | 地域 種別 | 交付 対象 | | | | | | | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 番号 | 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-------|--------------------|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況 | | <ul style="list-style-type: none"> ・下水道未普及箇所の整備により下水道処理人口が増加し、水洗化促進が図られた。 ・効率的な事業を実施するための施設統合計画策定がなされ、今後、策定した計画の実施に向け事業推進を図る。 | | | | | | | | | | | | | | |
| II 定量的指標の達成状況 | 指標①（下水道 処理人口普及 率） | 最終目標値 | 86.1% | 目標値と実績値 に差が出た要因 | 目標どおり事業実施がなされ、目標値を達成した。 | | | | | | | | | | | |
| | | 最終実績値 | 86.8% | | | | | | | | | | | | | |
| | 指標②（効率的 な事業を実施す るための施設統 合計画策定） | 最終目標値 | 1箇所 | 目標値と実績値 に差が出た要因 | 目標どおり業務実施がなされ、目標値を達成した。 | | | | | | | | | | | |
| | | 最終実績値 | 1箇所 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 最終目標値 | | 目標値と実績値 に差が出た要因 | | | | | | | | | | | | |
| | | 最終実績値 | | | | | | | | | | | | | | |
| III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述) | | | | | | | | | | | | | | | | |

3. 特記事項（今後の方針等）

次期整備計画においても、事業継続を行い、効率的な事業を実施するための施設統合計画に基づく事業の促進を図る。

(参考様式3)

(参考図面) 活力創出基盤整備

| | | | |
|-------|-----------------------|------|-----|
| 計画の名称 | 1 三田市における循環のみちの実現 | 交付対象 | 三田市 |
| 計画の期間 | 平成22年度 ~ 平成26年度 (5年間) | | |

