

建設工事変更契約結果表（ 6 月 ）

工事番号・工事名	下農工第3号 マンホールポンプ復旧工事		
受注者名	(株) ニッソク		
当初契約年月日	令和2年1月23日	変更契約年月日	令和2年6月15日 (第2回目)
変更理由	<p>・本工事は国道176号の当該箇所において道路が陥没したことに伴い、下水道マンホールポンプ施設及び付随する管路が損傷したため、国道管理者が実施する道路復旧工事に合わせて、復旧工事を行うものである。</p> <p>工事の実施にあたり、仮設工事を含め道路復旧工事の工法再検討により工程に遅延が生じていることから、工事完了予定日を令和2年7月24日から令和2年10月30日に変更する。</p>		
変更前請負代金額	22,999,900 円	(うち消費税額)	2,090,900 円
変更後請負代金額	22,999,900 円	(うち消費税額)	2,090,900 円
変更前工期	令和2年1月23日	～	令和2年3月31日
変更後工期	令和2年1月23日	～	令和2年10月30日

工事番号・工事名	道第25号 5170-1号橋橋梁修繕工事		
受注者名	(株) 白原工務店		
当初契約年月日	令和2年1月7日	変更契約年月日	令和2年6月18日 (第3回目)
変更理由	<p>・当該工事は、支承に著しい腐食を伴う機能障害が発生しており、早急な対応が必要であるため、橋梁修繕設計に基づき、橋梁の長寿命化を図る工事であり、上下水道管の添架物切回し工事に当たり、関係機関との調整に不測の日数を要したため、本工事の進捗に遅れが生じた。</p> <p>これにより工事完了が工事内に見込めない状況となるため、工事完了予定日を令和2年6月19日から令和2年7月31日に変更する。</p>		
変更前請負代金額	30,140,000 円	(うち消費税額)	2,740,000 円
変更後請負代金額	30,140,000 円	(うち消費税額)	2,740,000 円
変更前工期	令和2年1月7日	～	令和2年6月19日
変更後工期	令和2年1月7日	～	令和2年7月31日

工事番号・工事名	道第32号 A橋他2橋橋梁舗装工事		
受注者名	日興建設(株)		
当初契約年月日	令和2年1月23日	変更契約年月日	令和2年6月18日 (第3回目)
変更理由	<p>・当該工事は、橋梁定期点検の結果、床版下面への漏水による遊離石灰や、遊間より橋座面への漏水がみられ、早急な修繕が必要であるため、橋梁修繕設計に基づき、橋梁の長寿命化を図る工事である。ノジグク橋について、他工事において生じた協議関係との調整に不測の日数を要したため、本工事の進捗に遅れが生じた。</p> <p>これにより工事完了が工事内に見込めない状況となるため、工事完了予定日を令和2年6月19日から令和2年7月17日に変更する。</p>		
変更前請負代金額	16,716,700 円	(うち消費税額)	1,519,700 円
変更後請負代金額	16,716,700 円	(うち消費税額)	1,519,700 円
変更前工期	令和2年1月23日	～	令和2年6月19日
変更後工期	令和2年1月23日	～	令和2年7月17日

建設工事変更契約結果表（6月）

工事番号・工事名	道第17号 スズラン橋他2橋橋梁修繕工事		
受注者名	北摂技建（株）		
当初契約年月日	令和元年11月21日	変更契約年月日	令和2年6月18日（第3回目）
変更理由	<p>・当該工事は、橋梁建研結果、多数のひびわれや表面のうきがみられ、早急な修繕が必要であるため、橋梁修繕設計に基づき、橋梁の長寿命化を図る工事である。ノジグク橋において、既存高欄部のタイル（花崗岩）の浮や剥離が多く、将来的に橋下の通行車両へ落下した場合、被害を及ぼすと予測されるため、剥落防止対策を施す必要があり、工法を選定するに当たり、協議関係との調整に不測の日数を要したため、本工事の進捗に遅れが生じた。</p> <p>これにより工事完了が工事内に見込めない状況となるため、工事完了予定日を令和2年6月19日から令和2年7月17日に変更する。</p>		
変更前請負代金額	41,115,800 円（うち消費税額 3,737,800 円）		
変更後請負代金額	41,115,800 円（うち消費税額 3,737,800 円）		
変更前工期	令和元年11月21日	～	令和2年6月19日
変更後工期	令和元年11月21日	～	令和2年7月17日

工事番号・工事名	道第36号 市道清楽寺尼子線道路改良工事		
受注者名	芝本建設（株）		
当初契約年月日	令和2年1月30日	変更契約年月日	令和2年6月24日（第2回目）
変更理由	<p>・工事実施にあたり、神戸市内に埋設されている農業用水設備の移設工事に際して神戸市道を掘削・占用する手続きを行う必要があり、その協議に時間を要した。</p> <p>これにより、工期完了が工期内に見込めない状況となるため、工事完了予定日を令和2年6月25日から令和2年7月31日に変更する。</p>		
変更前請負代金額	2,083,400 円（うち消費税額 189,400 円）		
変更後請負代金額	2,083,400 円（うち消費税額 189,400 円）		
変更前工期	令和2年1月30日	～	令和2年6月25日
変更後工期	令和2年1月30日	～	令和2年7月31日

工事番号・工事名	農整工第2号 下相野用水施設整備工事（第7工区）		
受注者名	（株）宮本組		
当初契約年月日	令和元年8月8日	変更契約年月日	令和2年6月25日（第3回目）
変更理由	<p>舗装本復旧の範囲について、道路管理者と再協議した結果、舗装範囲が拡大することから舗装を増工する。</p> <p>実施にあたり、分水ます位置について再協議した結果、位置変更が生じたことから本管延長及び一筆給水工延長を増工する。</p> <p>上記理由により、増額変更とする。</p>		
変更前請負代金額	42,444,600 円（うち消費税額 3,858,600 円）		
変更後請負代金額	43,722,800 円（うち消費税額 3,974,800 円）		
変更前工期	令和元年8月8日	～	令和2年6月29日
変更後工期	令和元年8月8日	～	令和2年6月29日

建設工事変更契約結果表（6月）

工事番号・工事名	道第38号 市道香下山田線落石対策工事		
受注者名	(株)坂林盛樹園		
当初契約年月日	令和2年2月20日	変更契約年月日	令和2年6月25日 (第3回目)
変更理由	<p>落石防止網設置工において、現地再精査により架空線との離隔が取れないことが判明したことから、当初計画よりも山側に網を設置する必要が生じた。このため、落石防止効果を確保するため高さを1m伸ばしたため、設置面積が増加する。</p> <p>また、転石破砕工を1箇所計画していたが、位置、形状等から破砕後すぐに滑り落ちる危険性があったことから、岩塊をアンカーにより固定する工法変更を行う。</p> <p>その他、現地再精査により諸数量に変更が生じる。</p>		
変更前請負代金額	7,394,200 円	(うち消費税額)	672,200 円)
変更後請負代金額	7,421,700 円	(うち消費税額)	674,700 円)
変更前工期	令和2年2月20日	～	令和2年6月26日
変更後工期	令和2年2月20日	～	令和2年6月26日

工事番号・工事名	農整工第1号 相野地区ほ場整備工事(第7工区)		
受注者名	盛山建設(株)		
当初契約年月日	令和元年8月8日	変更契約年月日	令和2年6月25日 (第3回目)
変更理由	<p>実施にあたり、排水路法線の変更に伴って用水路及び道路法線に変更が生じたことから延長等の増工を行う。</p> <p>現地再精査の結果、軟弱地盤が確認されたため、地盤改良の範囲を拡大する。</p> <p>上記理由により、増額変更とする。</p>		
変更前請負代金額	44,885,500 円	(うち消費税額)	4,080,500 円)
変更後請負代金額	47,417,700 円	(うち消費税額)	4,310,700 円)
変更前工期	令和元年8月8日	～	令和2年6月29日
変更後工期	令和元年8月8日	～	令和2年6月29日

工事番号・工事名	道第32号 A橋他2橋橋梁舗装工事		
受注者名	日興建設(株)		
当初契約年月日	令和2年1月23日	変更契約年月日	令和2年6月26日 (第4回目)
変更理由	<p>A橋、ノジグク橋において、舗装打ち換え工の数量が減少したため、減額とする。また、橋面防水工の施工数量が増加したため、増額とする。ノジグク橋において、排水施設工の数量が減少したため、減額とする。スズラン橋において、As舗装厚が当初30mmと想定していたが、平均厚57mmであったので、撤去数量、運搬、処分費の増加、基層工を設けたため、増額とする。</p>		
変更前請負代金額	16,716,700 円	(うち消費税額)	1,519,700 円)
変更後請負代金額	17,700,100 円	(うち消費税額)	1,609,100 円)
変更前工期	令和2年1月23日	～	令和2年7月17日
変更後工期	令和2年1月23日	～	令和2年7月17日

建設工事変更契約結果表（ 6 月 ）

工事番号・工事名	道第39号 緊急安全対策工事		
受注者名	(株) マツダ建設		
当初契約年月日	令和2年3月31日	変更契約年月日	令和2年6月29日 (第2回目)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・工区Aおよび工区Bにおいて、ガードパイプの曲げ加工の追加およびインターロッキングブロックの復旧面積が増加したため、増工とする。</li> <li>・工区Cにおいて区画線の数量およびカラー舗装の数量が減少したため、減額とする。</li> </ul>		
変更前請負代金額	8,057,500 円	(うち消費税額)	732,500 円)
変更後請負代金額	8,739,500 円	(うち消費税額)	794,500 円)
変更前工期	令和2年3月31日	～	令和2年6月29日
変更後工期	令和2年3月31日	～	令和2年6月29日

工事番号・工事名	道第17号 スズラン橋他2橋橋梁修繕工事		
受注者名	北摂技建(株)		
当初契約年月日	令和元年11月21日	変更契約年月日	令和2年6月30日 (第4回目)
変更理由	<p>現地再精査の結果、ノジギク橋において、既存高欄部のタイル(花崗岩)の浮や剥離が多く、将来的に橋下の通行者や通行車両へ落下した場合、被害を及ぼすと予測されるため、当初の工法を既存タイル全撤去及び剥落防止工法へと変更したため、増額とする。</p> <p>A橋について、高欄部施工時に移動足場での施工を考えていたが、施工箇所への導線が確保できないことが発覚し、橋梁地覆補修用足場を追加計上する。また、橋柱部において劣化したモルタル分が落下した場合、通行者や近接する広場の利用者に被害を及ぼすと予測されるため、表面被覆工を施すこととする。</p> <p>スズラン橋において、ひび割れ注入工及び表面含侵工の数量が増となったため増額する。</p>		
変更前請負代金額	41,115,800 円	(うち消費税額)	3,737,800 円)
変更後請負代金額	55,621,500 円	(うち消費税額)	5,056,500 円)
変更前工期	令和元年11月21日	～	令和2年7月17日
変更後工期	令和元年11月21日	～	令和2年7月17日

工事番号・工事名	道第37号 市道下相野前坂線道路改良工事		
受注者名	三田建設(株)		
当初契約年月日	令和2年2月25日	変更契約年月日	令和2年6月26日 (第2回目)
変更理由	<p>他工事において生じた協議関係との調整に不測の日数を要したため、本工事の進捗に遅れが生じた。これにより、工事完了が工期内に見込めない状況となるため、工事完了予定日を令和2年6月26日から令和2年9月18日に変更する。</p>		
変更前請負代金額	15,643,100 円	(うち消費税額)	1,158,748 円)
変更後請負代金額	15,643,100 円	(うち消費税額)	1,422,100 円)
変更前工期	令和2年2月25日	～	令和2年6月26日
変更後工期	令和2年2月25日	～	令和2年9月18日