

建設工事変更契約結果表（ 8 月 ）

工事番号・工事名	都整第1号 新三田駅東側駅前広場整備工事		
受注者名	修成建設（株）		
当初契約年月日	令和元年10月16日	変更契約年月日	令和2年8月18日（第2回目）
変更理由	本工事は、福島土地区画整理事業区域内の新三田駅東側に駅前広場を整備するものである。土地区画整理事業地では、土地区画整理組合施行の造成工事や建物移転が並行して行われている。その建物移転に絡む都市ガス本管の盛替え工事が工事区域内で新たに発生したこと。工事に支障となる電柱移設に関する協議に不測の日数を要したため、作業工程に遅延が生じた。これにより、工事完了が工期内に見込めない状況となるため、完了予定日を令和2年8月31日から令和2年9月30日に変更する。		
変更前請負代金額	92,274,600 円	（うち消費税額	8,388,600 円）
変更後請負代金額	92,274,600 円	（うち消費税額	8,388,600 円）
変更前工期	令和元年10月16日	～	令和2年8月31日
変更後工期	令和元年10月16日	～	令和2年9月30日