

建設工事変更契約結果表（ 7 月 ）

工事番号・工事名	道第34号 市道香下木器線災害復旧工事		
受注者名	小向井建設(株)		
当初契約年月日	平成31年1月7日	変更契約年月日	令和元年7月24日 (第3回目)
変更理由	掘削工を行った結果、当初の影響範囲よりも切土面が広がったため、雑工（取合い部の植生土のう）を増工する。		
変更前請負代金額	4,492,800 円	(うち消費税額)	332,800 円)
変更後請負代金額	4,585,680 円	(うち消費税額)	339,680 円)
変更前工期	平成31年1月7日	～	令和元年7月26日
変更後工期	平成31年1月7日	～	令和元年7月26日

工事番号・工事名	道第35号 普通河川椎原川他災害復旧工事		
受注者名	小向井建設(株)		
当初契約年月日	平成31年1月7日	変更契約年月日	令和元年7月24日 (第3回目)
変更理由	現地再精査の結果、舗装範囲の見直しを行い、施工面積が減少したため減工とする。		
変更前請負代金額	1,004,400 円	(うち消費税額)	74,400 円)
変更後請負代金額	837,000 円	(うち消費税額)	62,000 円)
変更前工期	平成31年1月7日	～	令和元年7月26日
変更後工期	平成31年1月7日	～	令和元年7月26日

工事番号・工事名	道第52号 市道末西北浦線他災害復旧工事		
受注者名	(有)長坂造園土木		
当初契約年月日	平成31年1月29日	変更契約年月日	令和元年7月25日 (第3回目)
変更理由	市道下青野須磨田線において現地踏査を行った結果、被災区間より下青野側の地盤もゆるみ崩れていることが判明したため、付帯工（ふとんかご）を増工する。		
変更前請負代金額	2,503,440 円	(うち消費税額)	185,440 円)
変更後請負代金額	2,719,440 円	(うち消費税額)	201,440 円)
変更前工期	平成31年1月29日	～	令和元年7月26日
変更後工期	平成31年1月29日	～	令和元年7月26日

建設工事変更契約結果表（ 7 月 ）

工事番号・工事名	道第 8 3 号 普通河川大根川災害復旧工事（その 3）		
受注者名	金沢建工		
当初契約年月日	平成31年3月14日	変更契約年月日	令和元年7月25日（第 3 回目）
変更理由	工事実施に当り、現地再精査により延長及び面積に変更が生じる。 梅雨前線に伴う大根川の水位上昇により、作業に影響し不測の日数を要しているため、令和元年8月30日まで工期延期を行う。		
変更前請負代金額	5,346,000 円	（うち消費税額	396,000 円）
変更後請負代金額	5,511,240 円	（うち消費税額	408,240 円）
変更前工期	平成31年3月14日	～	令和元年7月31日
変更後工期	平成31年3月14日	～	令和元年8月30日

工事番号・工事名	農整工第6号 三舟統合井堰改修工事		
受注者名	丸島産業（株）		
当初契約年月日	平成31年2月5日	変更契約年月日	令和元年7月25日（第 3 回目）
変更理由	工事着手後、制御盤内機器の不具合が確認されたため、交換部品を追加計上する。		
変更前請負代金額	2,484,000 円	（うち消費税額	184,000 円）
変更後請負代金額	2,536,920 円	（うち消費税額	187,920 円）
変更前工期	平成31年2月5日	～	令和元年8月30日
変更後工期	平成31年2月5日	～	令和元年8月30日

工事番号・工事名	道第 4 8 号 普通河川京の川災害復旧工事（その1）		
受注者名	盛山建設（株）		
当初契約年月日	平成31年2月21日	変更契約年月日	令和元年7月29日（第 3 回目）
変更理由	平成30年7月4日から8日の梅雨前線豪雨により河川護岸が崩壊し、河川の流下を阻害しているため、本工事を起工し河川の機能復旧を図るものである。 工事実施に当たり、住民所有の圃場を一時借用して工事用進入路を設置したが、地権者から当該進入路を残置して欲しいとの要望があり、進入路を残置する場合は地権者が農地法に基づく手続きを行う必要があるため、これに係る地権者との協議および調整に不測の日数を要した。 これにより、工事完了が期間内に見込めない状況となるため、完了予定日を令和元年7月31日から令和元年8月30日に変更する。		
変更前請負代金額	9,968,400 円	（うち消費税額	738,400 円）
変更後請負代金額	9,968,400 円	（うち消費税額	738,400 円）
変更前工期	平成31年2月21日	～	令和元年7月31日
変更後工期	平成31年2月21日	～	令和元年8月30日

建設工事変更契約結果表（ 7 月 ）

工事番号・工事名	道第 4 9 号 普通河川京の川災害復旧工事（その 2）		
受注者名	盛山建設(株)		
当初契約年月日	平成31年2月21日	変更契約年月日	令和元年7月29日（第3回目）
変更理由	<p>平成30年7月4日から8日の梅雨前線豪雨により河川護岸が崩壊し、河川の流下を阻害しているため、本工事を起工し河川の機能復旧を図るものである。</p> <p>工事実施に当たり、住民所有の圃場を一時借用して工事用進入路を設置したが、地権者から当該進入路を残置して欲しいとの要望があり、進入路を残置する場合は地権者が農地法に基づく手続きを行う必要があるため、これに係る地権者との協議および調整に不測の日数を要した。</p> <p>これにより、工事完了が期間内に見込めない状況となるため、完了予定日を令和元年7月31日から令和元年8月30日に変更する。</p>		
変更前請負代金額	3,099,600 円	（うち消費税額	229,600 円）
変更後請負代金額	3,099,600 円	（うち消費税額	229,600 円）
変更前工期	平成31年2月21日	～	令和元年7月31日
変更後工期	平成31年2月21日	～	令和元年8月30日

工事番号・工事名	道第 6 4 号 市道西山古城線災害復旧工事		
受注者名	(株)前澤造園土木		
当初契約年月日	平成31年1月31日	変更契約年月日	令和元年7月30日（第3回目）
変更理由	<p>掘削部に岩層が出てきたため、コンクリートブロック基礎の形状をK型（積ブロック用）からペーラインコンクリートへ形状を変更とする。</p> <p>同理由により、掘削影響範囲が減少し、ブロック積擁壁の裏込砕石を減工とする。</p> <p>また、小口止コンクリートも上記理由と同様に断面形状を減工とする。</p>		
変更前請負代金額	3,605,040 円	（うち消費税額	267,040 円）
変更後請負代金額	3,269,160 円	（うち消費税額	242,160 円）
変更前工期	平成31年1月31日	～	令和元年7月31日
変更後工期	平成31年1月31日	～	令和元年7月31日

工事番号・工事名	道第 6 5 号 市道天神武庫が丘線他災害復旧工事		
受注者名	(株)前澤造園土木		
当初契約年月日	平成31年1月31日	変更契約年月日	令和元年7月30日（第3回目）
変更理由	<p>現地再精査の結果、舗装工において段差解消のための擦り付け範囲が増大し、それに伴う取壊し、処分等が増工となる。</p>		
変更前請負代金額	1,499,040 円	（うち消費税額	111,040 円）
変更後請負代金額	2,032,560 円	（うち消費税額	150,560 円）
変更前工期	平成31年1月31日	～	令和元年7月31日
変更後工期	平成31年1月31日	～	令和元年7月31日