

建設工事変更契約結果表（ 11月 ）

工事番号・工事名	三健育工第2号 けやき台第2児童クラブ外壁等改修工事		
受注者名	(有)ライトアップサービス		
当初契約年月日	令和元年9月20日	変更契約年月日	令和元年11月13日（第1回目）
変更理由	本工事の施工にあたり、施工者による現地調査の結果、樋及び破風板に設計では発見できなかった劣化等が発見された。今後の建物の安全性・耐久性に問題を残すため、これらの改修を行う。		
変更前請負代金額	1,672,000 円	（うち消費税額	152,000 円）
変更後請負代金額	1,788,600 円	（うち消費税額	162,600 円）
変更前工期	令和元年9月20日	～	令和元年11月15日
変更後工期	令和元年9月20日	～	令和元年11月15日

工事番号・工事名	三共工第1号 有馬富士共生センター外壁等改修工事		
受注者名	北神住建（株）		
当初契約年月日	令和元年8月8日	変更契約年月日	令和元年11月13日（第1回目）
変更理由	本工事の施工にあたり、詳細な調査を行った結果、撤去再取付け予定のウッドデッキの一部に施工不能な箇所があったため、撤去新設とする。 また、通用口前に劣化の著しい木製デッキがあり、このまま放置すると事故の恐れがあるため、取替えを行う。 上記と合せて、消費税率の改正に伴う請負金額の変更を行う。		
変更前請負代金額	10,581,840 円	（うち消費税額	783,840 円）
変更後請負代金額	11,136,400 円	（うち消費税額	1,012,400 円）
変更前工期	令和元年8月8日	～	令和元年11月15日
変更後工期	令和元年8月8日	～	令和元年11月15日

工事番号・工事名	道第15号 市道西1号線道路舗装工事		
受注者名	橋元建設(株)		
当初契約年月日	令和元年9月20日	変更契約年月日	令和元年11月14日（第1回目）
変更理由	現地再精査の結果、既設舗装との取合い部分において段差解消のため、舗装すり付け範囲が増えることで増工とする。		
変更前請負代金額	6,785,900 円	（うち消費税額	616,900 円）
変更後請負代金額	7,334,800 円	（うち消費税額	666,800 円）
変更前工期	令和元年9月20日	～	令和元年11月18日
変更後工期	令和元年9月20日	～	令和元年11月18日

建設工事変更契約結果表（ 11月 ）

工事番号・工事名	農整災第16号 上内神1 農地災害復旧工事		
受注者名	橋元建設(株)		
当初契約年月日	令和元年9月3日	変更契約年月日	令和元年11月27日 (第1回目)
変更理由	<p>着手にあたり、関係機関と協議した結果、通行車両等の安全を確保するため、安全工として、交通整理員を追加する。 上記の理由により、増額変更とする。</p> <p>また、道路管理者及び地元関係者との協議の結果、本工事と併せて隣接する道路側溝修繕工事を道路管理者が行うこととなった。その工程調整に不測の日数を要したことから、工事完了日を令和元年12月20日に延伸する。</p>		
変更前請負代金額	1,286,280 円	(うち消費税額)	95,280 円)
変更後請負代金額	1,477,300 円	(うち消費税額)	134,300 円)
変更前工期	令和元年9月3日	～	令和元年11月29日
変更後工期	令和元年9月3日	～	令和元年12月20日

工事番号・工事名	農整災第17号 上内神2 農地災害復旧工事		
受注者名	橋元建設(株)		
当初契約年月日	令和元年9月3日	変更契約年月日	令和元年11月27日 (第1回目)
変更理由	<p>着手にあたり、関係機関と協議した結果、通行車両等の安全を確保するため、安全工として交通整理員を追加したことにより増額変更とする。</p>		
変更前請負代金額	1,888,920 円	(うち消費税額)	139,920 円)
変更後請負代金額	2,183,500 円	(うち消費税額)	198,500 円)
変更前工期	令和元年9月3日	～	令和元年11月29日
変更後工期	令和元年9月3日	～	令和元年11月29日