

建設工事変更契約結果表（ 5 月 ）

工事番号・工事名	道第34号 正明寺橋橋梁修繕工事		
受注者名	三田建設(株)		
当初契約年月日	令和2年1月23日	変更契約年月日	令和2年5月22日 (第2回目)
変更理由	現地再精査により、諸数量に変更が生じたため変更を行う。		
変更前請負代金額	14,008,500 円	(うち消費税額	1,273,500 円)
変更後請負代金額	14,075,600 円	(うち消費税額	1,279,600 円)
変更前工期	令和2年1月23日	～	令和2年5月29日
変更後工期	令和2年1月23日	～	令和2年5月29日

工事番号・工事名	道第38号 市道香下山田線落石対策工事		
受注者名	(株)坂林盛樹園		
当初契約年月日	令和2年2月20日	変更契約年月日	令和2年5月26日 (第2回目)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・施工方法に関して、地権者及び関係機関との調整を行ったが、これに不測の日数を要し、本工事の進捗に遅れが生じた。このため、工事完了が期間内に見込めない状況となったため、完了予定日を令和2年5月29日から令和2年6月26日に変更する。 		
変更前請負代金額	7,394,200 円	(うち消費税額	672,200 円)
変更後請負代金額	7,394,200 円	(うち消費税額	672,200 円)
変更前工期	令和2年2月20日	～	令和2年5月29日
変更後工期	令和2年2月20日	～	令和2年6月26日

工事番号・工事名	公整第2号 公園施設長寿命化対策工事(その1)		
受注者名	(株)緑栄		
当初契約年月日	令和2年1月21日	変更契約年月日	令和2年5月27日 (第2回目)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・複合系健康遊具について納期の大幅な遅れが予想されたことから他製品へ変更する予定であったが、再調整の結果、当初計画していた製品が確保できたため、当初製品へと再度変更する。よって減額する。 ・現地精査の結果、設計数量に差異が生じたため、変更する。 		
変更前請負代金額	16,505,500 円	(うち消費税額	1,500,500 円)
変更後請負代金額	15,222,900 円	(うち消費税額	1,383,900 円)
変更前工期	令和2年1月21日	～	令和2年5月29日
変更後工期	令和2年1月21日	～	令和2年5月29日

建設工事変更契約結果表（ 5 月 ）

工事番号・工事名	道第16号 えるむ橋橋梁修繕・耐震化工事		
受注者名	盛山建設（株）		
当初契約年月日	令和元年11月21日	変更契約年月日	令和2年5月27日（第2回目）
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・河川護岸の復旧について、現地調査の結果、既存張ブロックの構造と整合させるため張りコンクリートと小口止め工の構造を見直す。 ・また、現地再精査の結果、諸数量に増減が生じたため変更を行う。 		
変更前請負代金額	52,545,900 円（うち消費税額 4,776,900 円）		
変更後請負代金額	52,246,700 円（うち消費税額 4,749,700 円）		
変更前工期	令和元年11月21日	～	令和2年5月29日
変更後工期	令和元年11月21日	～	令和2年5月29日

工事番号・工事名	公整第5号 公園施設長寿命化対策工事（その2）		
受注者名	(株)中田工務店		
当初契約年月日	令和2年2月10日	変更契約年月日	令和2年5月27日（第2回目）
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・工事実施後、深田公園（第1工区）の時計が故障し修繕を試みたが設置から約30年が経過し保守部品が存在しないため、撤去し新たに設置することとした。よって時計台設置工を増工する。 ・現地精査の結果、設計数量に差異が生じたため、変更する。 		
変更前請負代金額	10,917,500 円（うち消費税額 992,500 円）		
変更後請負代金額	12,190,200 円（うち消費税額 1,108,200 円）		
変更前工期	令和2年2月10日	～	令和2年5月29日
変更後工期	令和2年2月10日	～	令和2年5月29日