

建設工事変更契約結果表（ 9 月 ）

工事番号・工事名	道第37号 市道下相野前坂線道路改良工事		
受注者名	三田建設(株)		
当初契約年月日	令和2年2月25日	変更契約年月日	令和2年9月16日 (第3回目)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・工事実施に当たり、7月の降雨の影響により、土工事に使用する発生土等が飽和状態となり、工事が行えない状況が続いた。 これにより、工事完了が見込めない状況となるため、工事完了予定日を令和2年9月18日から令和2年12月11日に変更する。 		
変更前請負代金額	15,643,100 円	(うち消費税額)	1,422,100 円
変更後請負代金額	15,643,100 円	(うち消費税額)	1,422,100 円
変更前工期	令和2年2月25日	～	令和2年9月18日
変更後工期	令和2年2月25日	～	令和2年12月11日

工事番号・工事名	下特工第1号 藍地区施設統合工事(その1)		
受注者名	ハマダ・日興共同企業体		
当初契約年月日	令和元年9月27日	変更契約年月日	令和2年9月18日 (第3回目)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・土木工事実施に当たり、既設処理槽底部の汚泥は長年処理過程で沈殿したし渣および殻等が混ざっていることが判明し、一般廃棄物として三田市環境センターにて受入れが不可能であると確認されたため、産業廃棄物処理場への汚泥処分工とし、追加計上する。 ・建築工事実施に当たり、既設建屋の改修部分における外壁及び内壁に使用されている仕上材の事前分析調査の結果、規定量以上のアスベスト除去工事を追加する。 ・実施に当たり、工事期間中の水処理をおこなう仮設プラントを現場に設置しているが、大雨時の不明水に伴う流入量の増加により施設からの溢水の恐れがあることが判明したため、予備槽の設置等の改造工事を追加計上する。 ・現場再精査の結果、諸数量を変更する。 		
変更前請負代金額	374,000,000 円	(うち消費税額)	34,000,000 円
変更後請負代金額	400,901,600 円	(うち消費税額)	36,445,600 円
変更前工期	令和元年9月27日	～	令和3年3月19日
変更後工期	令和元年9月27日	～	令和3年3月19日

工事番号・工事名	都整第1号 新三田駅東側駅前広場整備工事		
受注者名	修成建設(株)		
当初契約年月日	令和元年10月16日	変更契約年月日	令和2年9月28日 (第3回目)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・隣接区画整理事業との調整を行った結果、国道176号沿いの土工事については、その大部分を区画整理事業側で先行して実施することとなったため、各種数量の変更を行う。 ・道路管理者との協議の結果、バス乗り場を増やすこととなったため駅前広場の街渠を変更した。これにより、各種数量の変更を行う。 ・次工事の設計が進捗し、次工事の構造物掘削と干渉することが判明した横断防止柵等の施設工については当工事から削除する。 ・次工事の照明設計が進捗し、歩道舗装下に照明柱基礎を施工することが可能となったため、照明柱基礎を追加する。 ・他事業に係る大阪ガスによるガス管敷設工事と調整を行った結果、国道舗装範囲が変更となったため、各種数量の変更を行う。 ・その他、現地再精査により諸数量に異動が生じたため変更を行う。 		
変更前請負代金額	92,274,600 円	(うち消費税額)	8,388,600 円
変更後請負代金額	84,730,800 円	(うち消費税額)	7,702,800 円
変更前工期	令和元年10月16日	～	令和2年9月30日
変更後工期	令和元年10月16日	～	令和2年9月30日

建設工事変更契約結果表（ 9 月 ）

工事番号・工事名	三幼工第2号 広野幼稚園屋根等改修工事		
受注者名	(株) イマコー		
当初契約年月日	令和2年6月24日	変更契約年月日	令和2年9月4日 (第1回目)
変更理由	本工事着手にあたり、当初設計時には確認できなかった部分において劣化等が発見された。現状のままでは、今後の建物本体の耐久性に問題を残すことから、改修を行うこととする。よって、本変更を要す。		
変更前請負代金額	987,800 円	(うち消費税額)	89,800 円)
変更後請負代金額	1,205,600 円	(うち消費税額)	109,600 円)
変更前工期	令和2年6月24日	～	令和2年9月18日
変更後工期	令和2年6月24日	～	令和2年9月18日

工事番号・工事名	林舗第1号 大根谷林道舗装工事その2		
受注者名	ヤマイチ・コンストラクション(株)		
当初契約年月日	令和2年6月25日	変更契約年月日	令和2年9月24日 (第1回目)
変更理由	実施にあたり、現地再精査した結果、既設構造物との取り合い部も併せて舗装することで維持管理の負担を軽減し、利便性を向上させるため舗装面積を増工する。		
変更前請負代金額	10,641,400 円	(うち消費税額)	967,400 円)
変更後請負代金額	11,837,100 円	(うち消費税額)	1,076,100 円)
変更前工期	令和2年6月25日	～	令和2年2月21日
変更後工期	令和2年6月25日	～	令和2年9月30日