

建設工事変更契約結果表（ 11月 ）

工事番号・工事名	道第4号 市道有馬富士公園線道路舗装工事		
受注者名	(株) 坂林盛樹園		
当初契約年月日	令和2年9月8日	変更契約年月日	令和2年11月12日 (第1回目)
変更理由	工事实施に伴う現地再精査により、クラック等路面状況の悪化がみられ、本工事に含め施工する必要が生じたことから、切削及び舗装面積を増加する。		
変更前請負代金額	5,278,900 円	(うち消費税額)	479,900 円)
変更後請負代金額	5,692,500 円	(うち消費税額)	517,500 円)
変更前工期	令和2年9月8日	～	令和2年12月7日
変更後工期	令和2年9月8日	～	令和2年12月7日

工事番号・工事名	下公修第1号 雨水本管閉塞工事		
受注者名	(株) 白原工務店		
当初契約年月日	令和2年9月1日	変更契約年月日	令和2年11月25日 (第1回目)
変更理由	舗装本復旧実施に際し、道路管理者との再協議の結果、指示により舗装切断延長を追加する必要が生じたため、舗装切断工を増工する。		
変更前請負代金額	2,200,000 円	(うち消費税額)	200,000 円)
変更後請負代金額	2,213,200 円	(うち消費税額)	201,200 円)
変更前工期	令和2年9月1日	～	令和2年12月28日
変更後工期	令和2年9月1日	～	令和2年12月28日

建設工事変更契約結果表（ 11月 ）

工事番号・工事名	農整工第4号 下相野用水施設整備工事（第8工区）		
受注者名	(有)ユウビ建設		
当初契約年月日	令和元年12月12日	変更契約年月日	令和2年11月16日（第2回目）
変更理由	・実施にあたり、道路改良工事と再協議した結果、工事影響範囲が拡大することが判明したため、施工延長を増工する。		
変更前請負代金額	6,930,000 円	（うち消費税額	630,000 円）
変更後請負代金額	7,272,100 円	（うち消費税額	661,100 円）
変更前工期	令和元年12月12日	～	令和2年11月30日
変更後工期	令和元年12月12日	～	令和2年11月30日

工事番号・工事名	道第11号 市道下相野広野線道路改良工事（その1）		
受注者名	修成建設（株）		
当初契約年月日	令和元年8月8日	変更契約年月日	令和2年11月24日（第3回目）
変更理由	・当該工事は、市道下相野広野線の道路拡幅事業の一環である松本橋の架替え工事のうち、既設橋撤去および下部工築造を行うものである。 工事実施にあたり、7月に連日の雨天続きのため作業が停滞した。また本橋に添架する水管橋設置工事との現場取合いおよび工程の調整に日数を要し、さらに、地元住民との協議により農繁期に一時的に作業を中断する必要が生じた。 これらのため、工事完了が工期内に見込めない状況となるため、工事完了予定日を令和2年11月30日から令和3年2月26日に変更する。		
変更前請負代金額	56,015,280 円	（うち消費税額	5,092,298 円）
変更後請負代金額	56,015,280 円	（うち消費税額	5,092,298 円）
変更前工期	令和元年8月8日	～	令和2年11月30日
変更後工期	令和元年8月8日	～	令和3年2月26日

工事番号・工事名	道第12号 市道下相野広野線道路改良工事（その2）		
受注者名	畑末建設（株）		
当初契約年月日	令和元年12月26日	変更契約年月日	令和2年11月24日（第2回目）
変更理由	・当該工事は、市道下相野広野線の道路拡幅事業の一環である松本橋の架替え工事のうち、上部工工事を行うものである。 工事実施にあたり、7月に連日の雨天続きのため下部工工事の作業が停滞し、本工事の着手に遅れが生じた。また本橋に添架する水管橋設置工事との現場取合いおよび工程の調整に日数を要し、さらに、地元住民との協議により農繁期に一時的に作業を中断する必要が生じた。 これにより、工事完了が工期内に見込めない状況となるため、工事完了予定日を令和2年11月30日から令和3年1月29日に変更する。		
変更前請負代金額	42,055,200 円	（うち消費税額	3,823,200 円）
変更後請負代金額	42,055,200 円	（うち消費税額	3,823,200 円）
変更前工期	令和元年12月26日	～	令和2年11月30日
変更後工期	令和元年12月26日	～	令和3年1月29日