

建設工事変更契約結果表（12月）

工事番号・工事名	三文修第2号 有馬富士自然学習センター空調設備改修工事		
受注者名	宮下設備工業（株）		
当初契約年月日	令和2年9月1日	変更契約年月日	令和2年12月14日（第1回目）
変更理由	本工事を進めるに当たり現地の施工調査を行った結果、当初想定していた配線ルートによる施工が困難である事が判明した為に配線ルート及び施工方法について見直しを行った。 上記理由により今回工事の設計変更を行うものである。		
変更前請負代金額	26,950,000 円（うち消費税額 2,450,000 円）		
変更後請負代金額	29,307,300 円（うち消費税額 2,664,300 円）		
変更前工期	令和2年9月1日	～	令和2年12月18日
変更後工期	令和2年9月1日	～	令和2年12月18日

工事番号・工事名	下公工第2号 つつじが丘地区管渠修繕工事（第4工区）		
受注者名	大幸道路管理（株）		
当初契約年月日	令和2年9月10日	変更契約年月日	令和2年12月17日（第1回目）
変更理由	公共汚水柵修繕工について、実施に当たり再確認したところ、木根侵入による柵目地部の損傷が著しく、当初予定していた工法では再び木根が侵入する恐れがあるため、より強固な補修工法に変更する。 その他、現場再精査の結果、諸数量を変更する。		
変更前請負代金額	9,597,500 円（うち消費税額 872,500 円）		
変更後請負代金額	9,631,600 円（うち消費税額 875,600 円）		
変更前工期	令和2年9月10日	～	令和3年1月7日
変更後工期	令和2年9月10日	～	令和3年1月7日

工事番号・工事名	公整第1号 公園施設長寿命化対策工事（その1）		
受注者名	三田建設（株）		
当初契約年月日	令和2年8月31日	変更契約年月日	令和2年12月22日（第1回目）
変更理由	工事実施後、木製遊具の処分量が当初想定より少なかったため、減工する。 現地精査の結果、設計数量に差異が生じたため、変更する。		
変更前請負代金額	16,388,900 円（うち消費税額 1,489,900 円）		
変更後請負代金額	16,229,400 円（うち消費税額 1,475,400 円）		
変更前工期	令和2年8月31日	～	令和2年12月28日
変更後工期	令和2年8月31日	～	令和2年12月28日

建設工事変更契約結果表（12月）

工事番号・工事名	教第2号 学園小学校劣化箇所修繕工事（I期）		
受注者名	三田建設（株）		
当初契約年月日	令和2年7月10日	変更契約年月日	令和2年12月22日（第1回目）
変更理由	切妻屋根部の雨掛り保護のため、一部設計変更等を行ったことにより、工期を令和3年1月29日まで延伸する。		
変更前請負代金額	50,336,000 円（うち消費税額 4,576,000 円）		
変更後請負代金額	50,336,000 円（うち消費税額 4,576,000 円）		
変更前工期	令和2年7月10日	～	令和2年12月25日
変更後工期	令和2年7月10日	～	令和3年1月29日

工事番号・工事名	農整工第1号 波田地区ため池廃止工事		
受注者名	三陽建設（株）		
当初契約年月日	令和2年9月1日	変更契約年月日	令和2年12月24日（第1回目）
変更理由	着手にあたり、地元関係者と再協議した結果、下流への土砂流出対策として水路工を追加する。 上記理由により増額変更とし、工期を令和2年12月25日から令和3年3月31日に延期する。		
変更前請負代金額	14,982,000 円（うち消費税額 1,362,000 円）		
変更後請負代金額	19,987,000 円（うち消費税額 1,817,000 円）		
変更前工期	令和2年9月1日	～	令和2年12月25日
変更後工期	令和2年9月1日	～	令和3年3月31日

工事番号・工事名	三都計工第1号 市営住宅南が丘第2団地外壁改修工事		
受注者名	（株）堂本		
当初契約年月日	令和2年8月25日	変更契約年月日	令和2年12月25日（第1回目）
変更理由	本工事施工にあたり、調査を行った結果、当初設計時には確認できない部分において劣化、錆等が発見された。現状のままでは、今後の建物本体の耐久性に問題を残すことから改修を行うこととする。よって、本変更を要す。		
変更前請負代金額	32,761,300 円（うち消費税額 2,978,300 円）		
変更後請負代金額	32,814,100 円（うち消費税額 2,983,100 円）		
変更前工期	令和2年8月25日	～	令和3年1月15日
変更後工期	令和2年8月25日	～	令和3年1月15日

建設工事変更契約結果表（12月）

工事番号・工事名	道第37号 市道下相野前坂線道路改良工事		
受注者名	三田建設(株)		
当初契約年月日	令和2年2月25日	変更契約年月日	令和2年12月9日 (第4回目)
変更理由	<p>他工事において生じた協議関係との調整に不測の日数を要したため、本工事の進捗に遅れが生じ、さらに、地元住民との協議により農繁期に一時的に作業を中断する必要が生じた。</p> <p>これにより、工事完了が工事内に見込めない状況となるため、工事完了予定日を令和2年12月11日から令和3年2月26日に変更する。</p>		
変更前請負代金額	15,643,100 円 (うち消費税額 1,422,100 円)		
変更後請負代金額	15,643,100 円 (うち消費税額 1,422,100 円)		
変更前工期	令和2年2月25日	～	令和2年12月11日
変更後工期	令和2年2月25日	～	令和3年2月26日