

建設工事変更契約結果表（ 1 月 ）

工事番号・工事名	道第12号 市道下相野広野線道路改良工事（その2）		
受注者名	畑末建設(株)		
当初契約年月日	令和元年12月26日	変更契約年月日	令和3年1月22日（第3回目）
変更理由	<p>・当該工事は、市道下相野広野線の道路拡幅工事の一環である松本橋の架替え工事のうち、上部工工事を行うものである。</p> <p>工事実施にあたり、同一現場内で競合する複数の工事間の現場取合い及び工程の調整に日数を要した。</p> <p>これにより、工事完了が工期内に見込めない状況となるため、工事完了予定を令和3年1月29日から令和3年2月26日に変更する。</p>		
変更前請負代金額	42,055,200 円（うち消費税額 3,823,200 円）		
変更後請負代金額	42,055,200 円（うち消費税額 3,823,200 円）		
変更前工期	令和元年12月26日	～	令和3年1月29日
変更後工期	令和元年12月26日	～	令和3年2月26日

建設工事変更契約結果表（ 1 月 ）

工事番号・工事名	農整工第3号 相野地区ほ場整備工事（補完工事）		
受注者名	（株）中村造園		
当初契約年月日	令和2年9月24日	変更契約年月日	令和3年1月25日 （第1回目）
変更理由	補完工事について、着手にあたり施工箇所 ^の 再検討を求められたため、その対応の協議・調整に不測の日数を要したことから、工事完了日を令和3年1月29日から令和3年3月31日まで延伸する。		
変更前請負代金額	3,757,600 円 （ うち消費税額 341,600 円 ）		
変更後請負代金額	3,757,600 円 （ うち消費税額 341,600 円 ）		
変更前工期	令和2年9月24日	～	令和3年1月29日
変更後工期	令和2年9月24日	～	令和3年3月31日