

建設工事変更契約結果表（ 2 月 ）

工事番号・工事名	道第 3 7 号 市道下相野前坂線道路改良工事		
受注者名	三田建設(株)		
当初契約年月日	令和2年2月25日	変更契約年月日	令和3年2月22日 (第 5 回目)
変更理由	石積工の天端部分において、段差が 1 m 以上生じる箇所に転落防止対策を講じることとし、転落防止柵を設置することとしたため、増額とする。 階段工について、地権者の要望により意匠変更を行ったため、増額とする。		
変更前請負代金額	15,643,100 円	(うち消費税額)	1,422,100 円
変更後請負代金額	16,509,900 円	(うち消費税額)	1,500,900 円
変更前工期	令和2年2月25日	～	令和3年2月26日
変更後工期	令和2年2月25日	～	令和3年2月26日

工事番号・工事名	道第 1 1 号 市道下相野広野線道路改良工事 (その 1)		
受注者名	修成建設(株)		
当初契約年月日	令和元年8月8日	変更契約年月日	令和3年2月22日 (第 4 回目)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・消費税率の改定により工事費が増額となる。 ・構造物撤去工において、橋台および側溝の土中部分、木根等が想定量よりも多く、撤去費および運搬処分費が増額となる。 ・舗装工について、同一現場にて競合する他工事との調整の結果、本工事の追加工事とする。また、これに伴う関連工事との工程調整に時間を要したため工期を延長する。 ・その他、現場再精査の結果、諸数量に増減が生じる。 		
変更前請負代金額	56,015,280 円	(うち消費税額)	5,092,298 円
変更後請負代金額	58,218,600 円	(うち消費税額)	5,292,600 円
変更前工期	令和元年8月8日	～	令和3年2月26日
変更後工期	令和元年8月8日	～	令和3年3月19日

工事番号・工事名	道第 1 2 号 市道下相野広野線道路改良工事 (その 2)		
受注者名	畑末建設(株)		
当初契約年月日	令和元年12月26日	変更契約年月日	令和3年2月22日 (第 4 回目)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・ P C 桁架設工について、夜間施工による標準的なクレーン架設工を計画していたが、作業範囲内に存在する架空線が施工上の支障となることが判明したため、昼間施工にてクレーン 2 台による相吊り施工に変更する。また、桁架設時の重機配置について、施工ヤード内で安全に施工できる配置に制約があるため、トラッククレーンの規格を変更する。 ・ 舗装工について、同一現場にて競合する他工事との調整の結果、本工事から減工する。 ・ 付帯工の各工種について、現場再精査の結果、諸数量に増減が生じる。 		
変更前請負代金額	42,055,200 円	(うち消費税額)	3,823,200 円
変更後請負代金額	43,347,700 円	(うち消費税額)	3,940,700 円
変更前工期	令和元年12月26日	～	令和3年2月26日
変更後工期	令和元年12月26日	～	令和3年2月26日

建設工事変更契約結果表（ 2 月 ）

工事番号・工事名	三消総工第1号 消防本部浴室等改修工事		
受注者名	日興建設（株）		
当初契約年月日	令和2年9月25日	変更契約年月日	令和3年2月3日（第1回目）
変更理由	消防署との工程調整の結果、令和3年2月5日から令和3年3月5日まで契約工期を延伸する。		
変更前請負代金額	20,097,000 円（うち消費税額 1,827,000 円）		
変更後請負代金額	20,097,000 円（うち消費税額 1,827,000 円）		
変更前工期	令和2年9月25日	～	令和3年2月5日
変更後工期	令和2年9月25日	～	令和3年3月5日

工事番号・工事名	公整第2号 公園施設長寿命化対策工事（その2）		
受注者名	関西ガーデン		
当初契約年月日	令和2年10月26日	変更契約年月日	令和3年2月8日（第1回目）
変更理由	コロナウイルスの流行に伴い、遊具本体の製作及び納入に遅延が生じたため、工期を令和3年3月26日まで延伸する。		
変更前請負代金額	9,656,900 円（うち消費税額 877,900 円）		
変更後請負代金額	9,656,900 円（うち消費税額 877,900 円）		
変更前工期	令和2年10月26日	～	令和3年2月26日
変更後工期	令和2年10月26日	～	令和3年3月26日

工事番号・工事名	農整工第2号 下相野用水施設整備工事（第9工区）		
受注者名	（株）梅元工務店		
当初契約年月日	令和2年9月25日	変更契約年月日	令和3年2月19日（第1回目）
変更理由	着手にあたり、隣接地権者への工事説明及び境界の再確認を行ったところ、その調整及び協議に不測の日数を要したことから、工事完了期日を令和3年2月26日から令和3年3月31日まで延伸する。		
変更前請負代金額	29,260,000 円（うち消費税額 2,660,000 円）		
変更後請負代金額	29,260,000 円（うち消費税額 2,660,000 円）		
変更前工期	令和2年9月25日	～	令和3年2月26日
変更後工期	令和2年9月25日	～	令和3年3月31日

建設工事変更契約結果表（ 2 月 ）

工事番号・工事名	林舗第2号 大根谷林道修繕工事		
受注者名	(株) 笑花園		
当初契約年月日	令和2年12月23日	変更契約年月日	令和2年2月26日 (第1回目)
変更理由	再度現場確認した結果、河川水量が平常時より多かったため仮設ポンプを増設した。 また、現場精査した結果、数量に移動が生じたため変更した。		
変更前請負代金額	676,500 円	(うち消費税額)	61,500 円)
変更後請負代金額	964,700 円	(うち消費税額)	87,700 円)
変更前工期	令和2年12月23日	～	令和2年3月19日
変更後工期	令和2年12月23日	～	令和3年3月19日