

建設工事変更契約結果表（ 8 月 ）

工事番号・工事名	道第 2 4 号 鉄屋橋他橋梁修繕工事		
受注者名	三田建設（株）		
当初契約年月日	令和3年2月17日	変更契約年月日	令和3年8月11日（第4回目）
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート部材の損傷が著しく、橋梁補修工（ひび割れ注入・断面修復工）の範囲が広くなり、それに伴う橋梁足場工が増となる。 ・橋梁取合い部の擦り付け範囲について現場精査の結果、舗装打換え工が増となる。 		
変更前請負代金額	47,520,000 円	（うち消費税額	4,320,000 円）
変更後請負代金額	55,359,700 円	（うち消費税額	5,032,700 円）
変更前工期	令和3年2月17日	～	令和3年8月13日
変更後工期	令和3年2月17日	～	令和3年8月13日

工事番号・工事名	道第 2 5 号 市道下相野広野線道路改良工事（その3）		
受注者名	（株）梅元工務店		
当初契約年月日	令和3年2月12日	変更契約年月日	令和3年8月17日（第3回目）
変更理由	<p>実施にあたり現地再調査の結果、水道管分岐に適した箇所並びに他の埋設管の位置確認のため、試掘調査箇所を増やす必要が生じた。その他、諸数量に変更が生じる。</p>		
変更前請負代金額	8,376,500 円	（うち消費税額	761,500 円）
変更後請負代金額	8,870,400 円	（うち消費税額	806,400 円）
変更前工期	令和3年2月12日	～	令和3年8月25日
変更後工期	令和3年2月12日	～	令和3年8月25日

工事番号・工事名	道第 7 号 阿弥陀橋他 2 橋橋梁修繕工事		
受注者名	日興建設（株）		
当初契約年月日	令和2年12月8日	変更契約年月日	令和3年8月24日（第4回目）
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・阿弥陀橋において、現地精査の結果、諸数量に変更が生じたため、減額とする。 ・田中橋において、既存の床版部と伸縮装置付近の橋台部において損傷が激しかったので、修繕工を追加工事とし、それに伴い交通誘導警備員も増工となったので増額とする。 ・日暮橋において、伸縮装置付近の橋台部において損傷が激しかったので、修繕工を追加工事とし、それに伴い交通誘導警備員も増工となったため増額とする。 		
変更前請負代金額	48,483,600 円	（うち消費税額	4,407,600 円）
変更後請負代金額	55,064,900 円	（うち消費税額	5,005,900 円）
変更前工期	令和2年12月8日	～	令和3年8月31日
変更後工期	令和2年12月8日	～	令和3年8月31日

建設工事変更契約結果表（ 8 月 ）

工事番号・工事名	道第16号 瀬戸橋他橋梁修繕工事		
受注者名	(株)宮本組		
当初契約年月日	令和3年1月26日	変更契約年月日	令和3年8月24日 (第3回目)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・瀬戸橋において、現地精査の結果、伸縮装置取替工が当初積算条件と現地が適合していないことが判明し、施工方法の変更が生じたため、増額とする。 ・小野橋において、現地精査の結果、諸数量が増工となったため、増額とする。 		
変更前請負代金額	67,397,000 円 (うち消費税額 6,127,000 円)		
変更後請負代金額	74,853,900 円 (うち消費税額 6,804,900 円)		
変更前工期	令和3年1月26日	～	令和2年8月31日
変更後工期	令和3年1月26日	～	令和3年8月31日

工事番号・工事名	学教工第1号 旧中央公民館分室改修工事		
受注者名	北神住建(株)		
当初契約年月日	令和3年4月2日	変更契約年月日	令和3年8月20日 (第1回目)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・本工事施工にあたり、現地調査等を行った結果、フェンスの破損や植栽等、安全上・管理上の問題があった個所について、本工事の外構工事に併せて改修を行うこととする。また、令和3年6月から7月の雨天により、外構工事に影響が出たため、工期を令和3年9月24日まで延伸する。 		
変更前請負代金額	31,658,000 円 (うち消費税額 2,878,000 円)		
変更後請負代金額	34,612,600 円 (うち消費税額 3,146,600 円)		
変更前工期	令和3年4月2日	～	令和2年8月20日
変更後工期	令和3年4月2日	～	令和3年9月24日

工事番号・工事名	道第30号 市道香下山田線他道路修繕工事		
受注者名	(株)マツダ建設		
当初契約年月日	令和3年2月2日	変更契約年月日	令和3年8月25日 (第3回目)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・香下山田線は山間部を抜ける狭隘道路であり、施工に伴う通行支障について、関係者との調整により施工時期を決定していたが、雨天が続くことによる路盤の状態悪化が懸念されたため、施工時期の再調整を行ったところ、作業工程に遅延が生じ、工事完了が期間内に見込めない状況となるため。 		
変更前請負代金額	4,353,800 円 (うち消費税額 395,800 円)		
変更後請負代金額	4,353,800 円 (うち消費税額 395,800 円)		
変更前工期	令和3年2月2日	～	令和2年8月30日
変更後工期	令和3年2月2日	～	令和3年9月24日

建設工事変更契約結果表（ 8 月 ）

工事番号・工事名	道第15号 波田橋他橋梁修繕工事		
受注者名	北摂技建（株）		
当初契約年月日	令和3年1月26日	変更契約年月日	令和3年8月27日 （第4回目）
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・歩道部の舗装において、既設調整コンクリートが想定より高い位置であったため、路面調整のための軽量コンクリートが減となる。 ・植栽帯撤去において、当初無筋構造物を見込んでいたが、鉄筋構造物であったため、撤去費用が増となる。 ・植栽帯を撤去した結果、道路照明柱の基礎がいびつな形状であったため、歩行者・自転車の通行の妨げとならないよう、照明柱基礎の防護を計上する。 ・車道舗装に先立ち、試掘を行った結果、既設調整コンクリートの浮き等が判明したことから、調査・工法検討のため工期を延期する。 		
変更前請負代金額	79,530,000 円	（うち消費税額	7,230,000 円）
変更後請負代金額	80,294,500 円	（うち消費税額	7,299,500 円）
変更前工期	令和3年1月26日	～	令和2年8月31日
変更後工期	令和3年1月26日	～	令和3年9月30日

建設工事変更契約結果表（ 8 月 ）

工事番号・工事名	林舗第1号 大根谷林道舗装工事その3		
受注者名	修成建設(株)		
当初契約年月日	令和3年6月10日	変更契約年月日	令和3年8月23日 (第1回目)
変更理由	・実施にあたり、現地再精査した結果、既設構造物との取り合い部も併せて舗装することで維持管理の負担を軽減し、利便性を向上させるため舗装面積を増工する。		
変更前請負代金額	12,012,000 円 (うち消費税額 1,092,000 円)		
変更後請負代金額	12,871,100 円 (うち消費税額 1,170,100 円)		
変更前工期	令和3年6月10日	～	令和3年9月30日
変更後工期	令和3年6月10日	～	令和3年9月30日

工事番号・工事名	学給第2号 ゆりのき台給食センター照明設備改修工事		
受注者名	内田電工(株)		
当初契約年月日	令和3年7月6日	変更契約年月日	令和3年8月31日 (第1回目)
変更理由	・本工事实施にあたり現地の詳細調査を行ったところ、設計で検討していた高所作業車は施工できない箇所があることが判明したため、対応することとした。以上の理由により、今回工事の設計変更を行うものである。		
変更前請負代金額	5,753,000 円 (うち消費税額 523,000 円)		
変更後請負代金額	5,969,700 円 (うち消費税額 542,700 円)		
変更前工期	令和3年7月6日	～	令和3年9月17日
変更後工期	令和3年7月6日	～	令和3年9月17日