

建設工事変更契約結果表（11月）

工事番号・工事名	道第2号 市道北摂中央2号線道路舗装工事		
受注者名	(株)慶和		
当初契約年月日	令和3年7月21日	変更契約年月日	令和3年11月4日 (第1回目)
変更理由	・経年劣化による轍があり、薄層舗装工に適していない箇所に対してレベリング工を追加した。また、現場精査の結果、諸数量に変更が生じ増工としたため増額とする。		
変更前請負代金額	5,171,100 円	(うち消費税額)	470,100 円)
変更後請負代金額	5,916,900 円	(うち消費税額)	537,900 円)
変更前工期	令和3年7月21日	～	令和3年11月17日
変更後工期	令和3年7月21日	～	令和3年11月17日

工事番号・工事名	下公修第2号 市道北摂中央2号線マンホール蓋高さ調整工事		
受注者名	(株)慶和		
当初契約年月日	令和3年7月21日	変更契約年月日	令和3年11月4日 (第1回目)
変更理由	・実施に当たり道路管理者と道路高さに関して再精査及び確認を行ったところ、一部区間において、当初計画から変更すべきであることが確認されたため、マンホール高さ調整部材を変更する。		
変更前請負代金額	2,200,000 円	(うち消費税額)	200,000 円)
変更後請負代金額	2,184,600 円	(うち消費税額)	198,600 円)
変更前工期	令和3年7月21日	～	令和3年11月17日
変更後工期	令和3年7月21日	～	令和3年11月17日

工事番号・工事名	道第31号 雨量計及び伝送装置交換工事		
受注者名	三菱電機(株) 大阪支社		
当初契約年月日	令和3年10月20日	変更契約年月日	令和3年11月22日 (第1回目)
変更理由	・昨今のコロナ禍による影響で、原材料となる半導体の流通不足により、製品自体の納入が大幅に遅れる見込みとなった。これにより、業務履行が期間内に見込めない状況となるため、完了予定日を令和3年11月24日から令和4年2月28日に変更する。		
変更前請負代金額	8,690,000 円	(うち消費税額)	790,000 円)
変更後請負代金額	8,690,000 円	(うち消費税額)	790,000 円)
変更前工期	令和3年10月20日	～	令和3年11月24日
変更後工期	令和3年10月20日	～	令和4年2月28日

建設工事変更契約結果表（ 11月 ）

工事番号・工事名	公整第5号 天神公園災害復旧工事		
受注者名	三陽建設（株）		
当初契約年月日	令和3年8月13日	変更契約年月日	令和3年11月22日（第1回目）
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・当初、プレキャスト法枠工法による復旧を計画していたが、請負業者より既存の工法と比較して安価で施工性の高い「植生マット工法」の技術提案があった。検討した結果、当初工法より安価で、法面の不陸整正が最小限で済み、施工実績も数多くあるため、工法を変更する事とした。よって減工する。</li> <li>・設計数量に差異が生じた為、変更する。</li> </ul>		
変更前請負代金額	3,229,600 円	（うち消費税額	293,600 円）
変更後請負代金額	1,701,700 円	（うち消費税額	154,700 円）
変更前工期	令和3年8月13日	～	令和3年11月30日
変更後工期	令和3年8月13日	～	令和3年11月30日

工事番号・工事名	公整第2号 公園施設長寿命化対策工事（その1）		
受注者名	小向井建設（株）		
当初契約年月日	令和3年9月13日	変更契約年月日	令和3年11月29日（第1回目）
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・工事実施後、既設柵と遊具との間に間隙が発生した為、転落防止と利用者の導線確保の観点から安全柵工を追加する。よって増工する。</li> <li>・設計数量に差異が生じた為、変更する。</li> </ul>		
変更前請負代金額	26,524,300 円	（うち消費税額	2,411,300 円）
変更後請負代金額	26,692,600 円	（うち消費税額	2,426,600 円）
変更前工期	令和3年9月13日	～	令和3年11月30日
変更後工期	令和3年9月13日	～	令和3年11月30日

工事番号・工事名	三保工第1号 三田保育所空調設備等改修工事		
受注者名	日興建設（株）		
当初契約年月日	令和3年9月16日	変更契約年月日	令和3年11月29日（第1回目）
変更理由	<p>本工事实施に当たり現地調査を行ったところ、給食室でガラスの破損、沐浴室で換気扇の故障、その他不具合が確認されたため、本工事により修繕対応をすることとした。</p> <p>以上の理由により、今回工事の設計変更を行うものである。</p>		
変更前請負代金額	17,380,000 円	（うち消費税額	1,580,000 円）
変更後請負代金額	17,594,500 円	（うち消費税額	1,599,500 円）
変更前工期	令和3年9月16日	～	令和3年12月17日
変更後工期	令和3年9月16日	～	令和3年12月17日

建設工事変更契約結果表（ 11月 ）

工事番号・工事名	三高セ工第1号 高平ふるさと交流センター受電設備改修工事		
受注者名	(株)タツキ電気		
当初契約年月日	令和3年9月16日	変更契約年月日	令和2年11月30日 (第1回目)
変更理由	・工事実施にあたり、撤去・新設するケーブルの調査を行った結果、設計時には把握できない埋設ルートにより施工されていることが判明したため、適宜必要な対応を行った。よって、変更を要する。		
変更前請負代金額	3,612,400 円	(うち消費税額	328,400 円)
変更後請負代金額	3,704,800 円	(うち消費税額	336,800 円)
変更前工期	令和3年9月16日	～	令和2年12月15日
変更後工期	令和3年9月16日	～	令和3年12月15日

建設工事変更契約結果表（ 11月 ）

工事番号・工事名	農整工第3号 相野地区ほ場整備工事（補完工事）		
受注者名	（株）中村造園		
当初契約年月日	令和2年9月24日	変更契約年月日	令和3年11月16日 （第5回目）
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・着手後の降雨時に現地の排水状況を再確認したところ、水路からの越水が確認されなかったため、用水路嵩上げ工を減とする。</li> <li>・実施にあたり、現地を再精査した結果、諸数量に変更が生じた。よって、減額変更とする。</li> </ul>		
変更前請負代金額	8,585,500 円 （ うち消費税額 780,500 円 ）		
変更後請負代金額	8,508,500 円 （ うち消費税額 773,500 円 ）		
変更前工期	令和2年9月24日	～	令和3年11月30日
変更後工期	令和2年9月24日	～	令和3年11月30日