

建設工事変更契約結果表（ 3 月 ）

工事番号・工事名	三都整第1号 新三田駅東側駅前広場整備工事その3		
受注者名	三田建設(株)		
当初契約年月日	令和3年8月12日	変更契約年月日	令和4年3月2日 (第1回目)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・工事実施に伴い、関係機関と乗降場に伴う防護柵等の配置を協議した結果、防護柵・車止めを減工し、点字ブロック工を増工する。 また、シェルター工において、現場塗装を工場施工に変更したため、現場施工日数を短縮できたため、交通誘導警備員を減工する。 ・その他、現地再精査の結果、諸数量に差異が生じる。 		
変更前請負代金額	107,787,900 円	(うち消費税額)	9,798,900 円)
変更後請負代金額	107,728,500 円	(うち消費税額)	9,793,500 円)
変更前工期	令和3年8月12日	～	令和4年3月11日
変更後工期	令和3年8月12日	～	令和4年3月11日

工事番号・工事名	道第14号 歩道修繕工事		
受注者名	(有)慶陽舗道		
当初契約年月日	令和3年12月9日	変更契約年月日	令和4年3月2日 (第1回目)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・舗装撤去後に根域を確認した結果、根上がりの影響範囲が当初より広範囲になっており、諸数量が増加したため、増額とする。 		
変更前請負代金額	4,565,000 円	(うち消費税額)	415,000 円)
変更後請負代金額	5,086,400 円	(うち消費税額)	462,400 円)
変更前工期	令和3年12月9日	～	令和4年3月18日
変更後工期	令和3年12月9日	～	令和4年3月18日

工事番号・工事名	教第4号 すずかけ台小学校外壁等改修工事 (I期)		
受注者名	日興建設(株)		
当初契約年月日	令和3年9月22日	変更契約年月日	令和4年3月11日 (第1回目)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・本工事施工にあたり、調査を行った結果、当初設計時には確認出来ない部分において劣化等が発見された。現状のままでは、今後の建物本体の耐久性に問題を残すことから、改修を行うこととする。よって、本変更を要す。 		
変更前請負代金額	82,698,000 円	(うち消費税額)	7,518,000 円)
変更後請負代金額	83,889,300 円	(うち消費税額)	7,626,300 円)
変更前工期	令和3年9月22日	～	令和4年3月25日
変更後工期	令和3年9月22日	～	令和4年3月25日

建設工事変更契約結果表（ 3 月 ）

工事番号・工事名	道第10号 道路区画線修繕工事		
受注者名	(有)長坂造園土木		
当初契約年月日	令和3年11月16日	変更契約年月日	令和4年3月11日 (第1回目)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・施工に先立ち警察と協議及び現地立ち合いをした結果、今回施工箇所において、車線はみだれ、歩行者と自動車等が輻輳する箇所の安全対策を求められたため、カラー舗装、ポストコーン等を追加計上することにより、道路通行の安全対策を図ったため、増額とする。 		
変更前請負代金額	4,173,400 円	(うち消費税額)	379,400 円)
変更後請負代金額	6,794,700 円	(うち消費税額)	617,700 円)
変更前工期	令和3年11月16日	～	令和4年3月15日
変更後工期	令和3年11月16日	～	令和4年3月15日

工事番号・工事名	道第8号 交通安全対策工事		
受注者名	(株)白原工務店		
当初契約年月日	令和4年1月20日	変更契約年月日	令和4年1月24日 (第1回目)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・施工に先立ち警察、地元と協議及び現地立ち合いをした結果、取合い部において安全に通行できる範囲を広げるようカラー舗装の延長を延伸したため、増額とする。 		
変更前請負代金額	4,500,100 円	(うち消費税額)	409,100 円)
変更後請負代金額	5,087,500 円	(うち消費税額)	462,500 円)
変更前工期	令和4年1月20日	～	令和4年3月25日
変更後工期	令和4年1月20日	～	令和4年3月25日

工事番号・工事名	下農修第2号 農道舗装修繕工事		
受注者名	(株)中村新興園		
当初契約年月日	令和4年1月25日	変更契約年月日	令和4年3月14日 (第1回目)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・実施に際し、川原地区において、農業集落排水の管路埋設位置で舗装が沈下しており、通行者の安全性に支障をきたしていることが確認されたため、本工事に追加計上する。 ・現場際精査の結果、諸数量を変更する。 		
変更前請負代金額	4,260,300 円	(うち消費税額)	387,300 円)
変更後請負代金額	4,452,800 円	(うち消費税額)	404,800 円)
変更前工期	令和4年1月25日	～	令和4年3月25日
変更後工期	令和4年1月25日	～	令和4年3月25日

建設工事変更契約結果表（ 3 月 ）

工事番号・工事名	道第15号 市道香下山田線道路修繕工事		
受注者名	三陽建設（株）		
当初契約年月日	令和3年12月9日	変更契約年月日	令和4年3月14日（第1回目）
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・当該路線の舗装劣化原因の一つとして、表面排水が路盤に侵入することが考えられるため、舗装ジョイントやコンクリート構造物との取合い部に成形目地材を設置することとした。その他、現地再精査の結果、数量に差異が生じる。 		
変更前請負代金額	4,469,300 円	（うち消費税額	406,300 円）
変更後請負代金額	4,396,700 円	（うち消費税額	399,700 円）
変更前工期	令和3年12月9日	～	令和4年3月25日
変更後工期	令和3年12月9日	～	令和4年3月25日

工事番号・工事名	三文修第2号 図書館外壁等改修工事		
受注者名	北神住建（株）		
当初契約年月日	令和3年10月27日	変更契約年月日	令和4年3月15日（第1回目）
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・銅板屋根の棟押え保護のため、一部設計変更を行う。 ・設計変更に伴い、工期を令和4年3月25日まで延伸する。 		
変更前請負代金額	21,505,000 円	（うち消費税額	1,955,000 円）
変更後請負代金額	22,160,600 円	（うち消費税額	2,014,600 円）
変更前工期	令和3年10月27日	～	令和4年3月18日
変更後工期	令和3年10月27日	～	令和4年3月25日

工事番号・工事名	道第17号 市道あかしあ台4-111号線道路舗装工事		
受注者名	三田建設（株）		
当初契約年月日	令和4年2月22日	変更契約年月日	令和4年3月23日（第1回目）
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・警察及び地元との協議の結果、通行止めに伴う地域への影響を軽減するために1日当たりの施工範囲を区画単位に分割する必要が生じ、工事内に工事を完了することが見込めない状況となる。 		
変更前請負代金額	15,086,500 円	（うち消費税額	1,371,500 円）
変更後請負代金額	15,086,500 円	（うち消費税額	1,371,500 円）
変更前工期	令和4年2月22日	～	令和4年3月31日
変更後工期	令和4年2月22日	～	令和4年5月31日

建設工事変更契約結果表（ 3 月 ）

工事番号・工事名	教第3号 すすかけ台小学校トイレ等改修工事（I期）		
受注者名	株巨勢工務店		
当初契約年月日	令和3年9月22日	変更契約年月日	令和4年3月22日（第1回目）
変更理由	・本工事の施工にあたり、原課及び学校関係者との調整の結果、一部のトイレ建具の仕様を見直すこととなった。よって、本変更を要す。		
変更前請負代金額	108,790,000 円（うち消費税額 9,890,000 円）		
変更後請負代金額	110,771,100 円（うち消費税額 10,070,100 円）		
変更前工期	令和3年9月22日	～	令和4年3月25日
変更後工期	令和3年9月22日	～	令和4年3月25日

工事番号・工事名	三健育工第3号 ゆりのき台小学校児童クラブ外構改修工事		
受注者名	金沢建工		
当初契約年月日	令和4年2月3日	変更契約年月日	令和2年3月22日（第1回目）
変更理由	・本工事の施工にあたり調査を行った結果、当初設計時には確認出来ない部分において設備配管等が発見されたため、適正に処理することとする。よって、本変更を要する。		
変更前請負代金額	2,057,000 円（うち消費税額 187,000 円）		
変更後請負代金額	2,393,600 円（うち消費税額 217,600 円）		
変更前工期	令和4年2月3日	～	令和4年3月29日
変更後工期	令和4年2月3日	～	令和4年3月29日

工事番号・工事名	道第22号 市道鈴鹿1号線道路修繕工事		
受注者名	関西ガーデン（株）		
当初契約年月日	令和4年1月20日	変更契約年月日	令和4年3月22日（第1回目）
変更理由	・現地再精査の結果、数量に差異が生じたため、数量精査を行う。		
変更前請負代金額	2,310,000 円（うち消費税額 210,000 円）		
変更後請負代金額	2,332,000 円（うち消費税額 212,000 円）		
変更前工期	令和4年1月20日	～	令和4年3月25日
変更後工期	令和4年1月20日	～	令和4年3月25日

建設工事変更契約結果表（ 3 月 ）

工事番号・工事名	三都整第5号 新三田駅西側駅前広場改修工事その2		
受注者名	(株) 中村新興園		
当初契約年月日	令和3年11月24日	変更契約年月日	令和4年3月22日 (第2回目)
変更理由	・工事実施にあたり、現況交通の形状を確認し、計画形状を現況形状に合わせることで、通行状況の変化を軽減するように変更する。また、床掘を行った結果、地中によりCo殻がでてきたため、コンクリート処分を追加計上する。その他、現地再精査の結果、諸数量に差異が生じる。		
変更前請負代金額	9,586,500 円	(うち消費税額)	871,500 円)
変更後請負代金額	10,294,900 円	(うち消費税額)	935,900 円)
変更前工期	令和3年11月24日	～	令和4年3月25日
変更後工期	令和3年11月24日	～	令和4年3月25日

工事番号・工事名	三都整第4号 新三田駅東側駅前広場整備工事その4		
受注者名	(株) 中田工務店		
当初契約年月日	令和3年11月5日	変更契約年月日	令和4年3月22日 (第1回目)
変更理由	・工事着手に伴い、関係機関（公安委員会等）と現地協議を行った結果、区画線工において、施工時期の調整及び止まれの削除、ダイヤモンドの追加等の変更が生じた。その結果、現地再精査の結果、諸数量の差異が生じる。また、関係機関との協議結果に伴い、工事期間を令和4年3月25日から令和4年3月30日に変更する。		
変更前請負代金額	16,266,800 円	(うち消費税額)	1,478,800 円)
変更後請負代金額	17,581,300 円	(うち消費税額)	1,598,300 円)
変更前工期	令和3年11月5日	～	令和4年3月25日
変更後工期	令和3年11月5日	～	令和4年3月30日

工事番号・工事名	三都政工第2号 市営住宅西山高層給水ポンプ更新工事		
受注者名	(有) なべい設備商会		
当初契約年月日	令和3年12月23日	変更契約年月日	令和4年3月22日 (第1回目)
変更理由	・新型コロナウイルス感染症の拡大等の影響により、製造拠点の生産停止、流通の停滞及び世界的な半導体部品等の供給難による遅延のため、工期期間内の完成が困難となった。 上記理由により、今回工事の工期変更を行う。		
変更前請負代金額	2,805,000 円	(うち消費税額)	255,000 円)
変更後請負代金額	2,805,000 円	(うち消費税額)	255,000 円)
変更前工期	令和3年12月23日	～	令和4年3月25日
変更後工期	令和3年12月23日	～	令和4年7月29日

建設工事変更契約結果表（ 3 月 ）

工事番号・工事名	道第9号 5060-2号橋他5橋橋梁修繕工事		
受注者名	(有)ユウビ建設		
当初契約年月日	令和3年12月14日	変更契約年月日	令和4年3月18日 (第1回目)
変更理由	・橋台損傷部の修繕作業中に、広範囲で撤去・復旧作業が想定外に発生した。これに伴い、次工程への進捗に大きな影響が生じ、工事完了が工期内に見込めない状況となったため。		
変更前請負代金額	22,246,400 円	(うち消費税額	2,022,400 円)
変更後請負代金額	22,246,400 円	(うち消費税額	2,022,400 円)
変更前工期	令和3年12月14日	～	令和4年3月22日
変更後工期	令和3年12月14日	～	令和4年5月31日

工事番号・工事名	道第23号 通学路交通安全対策工事		
受注者名	(有)前田工業		
当初契約年月日	令和4年1月20日	変更契約年月日	令和4年3月23日 (第1回目)
変更理由	<p>【屋敷町工区】 警察及び地元との協議の結果、横山天神線において、既存に車止めバリカーがあり、周辺の景観を配慮して、ガードパイプから車止めバリカーへ仕様変更する。</p> <p>【富士が丘工区】 既存舗装上にクラックが発生しており、カラー舗装後の影響を軽減するため、クラック補修工を増工とする。</p> <p>【ゆりのき台工区】 現場精査の結果、減工とする。 結果、増額とする。</p>		
変更前請負代金額	6,462,500 円	(うち消費税額	587,500 円)
変更後請負代金額	6,767,200 円	(うち消費税額	615,200 円)
変更前工期	令和4年1月20日	～	令和4年3月25日
変更後工期	令和4年1月20日	～	令和4年3月25日

工事番号・工事名	下公工第4号 中継ポンプ電気機械設備更新工事(その2)		
受注者名	(株)井上 中兵庫営業所		
当初契約年月日	令和4年1月20日	変更契約年月日	令和4年3月23日 (第1回目)
変更理由	・世界的な半導体不足により、更新機器の生産が大幅に遅れている状況であり、請負業者と協議の結果、令和4年7月末には機器納入ができる目途が立ったが、機器調達後に現地設置工事の施工となるため、当初の契約工期内に完了できないことから、工事完了予定日を令和4年3月31日から令和4年9月30日に変更する。		
変更前請負代金額	46,006,400 円	(うち消費税額	4,182,400 円)
変更後請負代金額	46,006,400 円	(うち消費税額	4,182,400 円)
変更前工期	令和4年1月20日	～	令和4年3月31日
変更後工期	令和4年1月20日	～	令和4年3月31日

建設工事変更契約結果表（ 3 月 ）

工事番号・工事名	道第5号 カラタチ橋他2橋橋梁修繕工事		
受注者名	橋元建設（株）		
当初契約年月日	令和4年1月20日	変更契約年月日	令和4年3月25日（第1回目）
変更理由			
変更前請負代金額	85,255,500 円（うち消費税額 7,750,500 円）		
変更後請負代金額	86,678,900 円（うち消費税額 7,879,900 円）		
変更前工期	令和4年1月20日	～	令和4年3月31日
変更後工期	令和4年1月20日	～	令和4年6月29日

工事番号・工事名	下公修第5号 市道あかしあ台4-111号線マンホール蓋高さ調整工事		
受注者名	三田建設（株）		
当初契約年月日	令和4年2月22日	変更契約年月日	令和4年3月23日（第1回目）
変更理由	・本工事は、三田市道路河川課発注の舗装工事と整合をとって施工をする必要があるが、舗装工事が当初の契約工期内に完了できないことから工期を延期する必要があるが生じ、これに伴い、マンホール蓋高さ調整工事の完了予定日についても、令和4年3月31日から令和4年5月31日に変更する・		
変更前請負代金額	1,413,500 円（うち消費税額 128,500 円）		
変更後請負代金額	1,413,500 円（うち消費税額 128,500 円）		
変更前工期	令和4年2月22日	～	令和4年3月31日
変更後工期	令和4年2月22日	～	令和4年5月31日

工事番号・工事名	道第18号 街路灯修繕工事		
受注者名	(有)乾設備工業		
当初契約年月日	令和3年12月27日	変更契約年月日	令和4年3月23日（第1回目）
変更理由	・工事実施にあたり、鋼管ポール等の材料調達に不測の日数を要した。これにより、工事完了が工期内に見込めない状況となるため、業務完了予定日を令和4年3月25日から令和4年5月31日に変更する。		
変更前請負代金額	2,508,000 円（うち消費税額 228,000 円）		
変更後請負代金額	2,508,000 円（うち消費税額 228,000 円）		
変更前工期	令和3年12月27日	～	令和4年3月25日
変更後工期	令和3年12月27日	～	令和4年5月31日

建設工事変更契約結果表（ 3 月 ）

工事番号・工事名	道第13号 市道清楽寺尼子線道路改良工事		
受注者名	(株)笑花園		
当初契約年月日	令和3年12月1日	変更契約年月日	令和4年3月23日 (第1回目)
変更理由	<p>・当該工事は、国道176号と神戸市北区道生町を結ぶ主要道路である「市道清楽寺尼子線」について、一部区間が事業未完了であり主要道路としての機能発揮が出来ないため、当該区間の粗造成工を行うものである。</p> <p>工事実施にあたり圃場内での工事施工のための地権者や農会関係者等との協議に不測の日数を要した。これにより、工事完了が工期内に見込めない状況となったため。</p>		
変更前請負代金額	15,096,400 円	(うち消費税額)	1,372,400 円
変更後請負代金額	15,096,400 円	(うち消費税額)	1,372,400 円
変更前工期	令和3年12月1日	～	令和4年3月25日
変更後工期	令和3年12月1日	～	令和4年4月28日

工事番号・工事名	道第24号 市道けやき台4-57号線他道路舗装工事		
受注者名	向井工業(株)		
当初契約年月日	令和4年2月22日	変更契約年月日	令和4年3月24日 (第1回目)
変更理由	<p>・工事の施工にあたり、インターロッキングブロック等の材料調達に不測の日数を要し、工事完了が期間内に見込めない状況となったため。</p>		
変更前請負代金額	18,408,500 円	(うち消費税額)	1,673,500 円
変更後請負代金額	18,408,500 円	(うち消費税額)	1,673,500 円
変更前工期	令和4年2月22日	～	令和4年3月25日
変更後工期	令和4年2月22日	～	令和4年6月22日

工事番号・工事名	道第28号 普通河川維持管理等工事		
受注者名	(株)アークス		
当初契約年月日	令和4年2月3日	変更契約年月日	令和4年3月24日 (第1回目)
変更理由	<p>現地再精査の結果、洗堀による護岸基礎の露出箇所が新たに判明したため、護岸保護の観点から、当該箇所に根継工を追加する。</p> <p>上記に伴い、資材搬入方法等について地元との調整に不測の期間を要したことから、工事完了が期間内に見込めない状況となった。</p> <p>このため、完了予定日を令和4年3月31日から令和4年5月30日に変更する。</p>		
変更前請負代金額	7,626,300 円	(うち消費税額)	693,300 円
変更後請負代金額	8,340,200 円	(うち消費税額)	758,200 円
変更前工期	令和4年2月3日	～	令和4年3月31日
変更後工期	令和4年2月3日	～	令和4年5月30日

建設工事変更契約結果表（ 3 月 ）

工事番号・工事名	三消総工第1号 消防本部外壁等改修工事		
受注者名	日興建設(株)		
当初契約年月日	令和3年10月20日	変更契約年月日	令和4年3月24日 (第1回目)
変更理由	・本工事にあたり調査を行った結果、各建具の不具合が発見された。今後の施設の営業に影響を及ぼす恐れがあるため、改修を行う。		
変更前請負代金額	56,628,000 円 (うち消費税額 5,148,000 円)		
変更後請負代金額	59,414,300 円 (うち消費税額 5,401,300 円)		
変更前工期	令和3年10月20日	～	令和4年3月25日
変更後工期	令和3年10月20日	～	令和4年3月25日

工事番号・工事名	道第5号 カラタチ橋他2橋橋梁修繕工事		
受注者名	橋元建設(株)		
当初契約年月日	令和4年1月20日	変更契約年月日	令和4年3月25日 (第1回目)
変更理由	・工事着手に先立つ現場調査の結果、御旅橋の伸縮装置の損傷の進行が早く、緊急性を要することが判明したため、御旅橋の車道部及び歩道部の伸縮装置の数量が増となる。 また、上記の変更に伴い、製造日数が延伸することとなり、工期内に工事を完了することが見込めない状況となるため、工事完了予定日を令和4年3月31日から令和4年6月29日に変更する。		
変更前請負代金額	85,255,500 円 (うち消費税額 7,750,500 円)		
変更後請負代金額	86,678,900 円 (うち消費税額 7,879,900 円)		
変更前工期	令和4年1月20日	～	令和4年3月31日
変更後工期	令和4年1月20日	～	令和4年6月29日

工事番号・工事名	道第7号 5015-1号橋他5橋橋梁修繕工事		
受注者名	北摂技建(株)		
当初契約年月日	令和4年1月20日	変更契約年月日	令和4年3月25日 (第1回目)
変更理由	・本工事は、橋梁の長寿命化を図るために修繕工事を行うものであるが、鋼製伸縮装置等の納品が当初の見込みよりも遅れるため、工事完了予定日を令和4年3月31日から令和4年7月29日に変更する。		
変更前請負代金額	43,219,000 円 (うち消費税額 3,929,000 円)		
変更後請負代金額	43,219,000 円 (うち消費税額 3,929,000 円)		
変更前工期	令和4年1月20日	～	令和4年3月31日
変更後工期	令和4年1月20日	～	令和4年7月29日

建設工事変更契約結果表（ 3 月 ）

工事番号・工事名	道第12号 市道下相野広野線道路改良工事（その2）		
受注者名	(有)慶陽舗道		
当初契約年月日	令和3年12月14日	変更契約年月日	令和4年3月24日（第2回目）
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・擁壁工において、プレキャスト擁壁の割付を変更することにより、工事費を減額する。 ・占有者との協議、工程調整に期間を要したため、工期を延長する。 		
変更前請負代金額	71,089,700 円	（うち消費税額	6,462,700 円）
変更後請負代金額	71,089,700 円	（うち消費税額	6,462,700 円）
変更前工期	令和3年12月14日	～	令和4年3月31日
変更後工期	令和3年12月14日	～	令和4年6月29日

工事番号・工事名	下公修第6号 市道テクノパーク3号線他マンホール蓋高さ調整工事		
受注者名	日興建設(株)		
当初契約年月日	令和4年2月22日	変更契約年月日	令和4年3月25日（第1回目）
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・実施にあたり、公安委員会との協議の結果、通行の安全を確保するため、交通誘導員の配備人数を増員する。 その他、現地再精査の結果、諸数量に変更が生じる。 		
変更前請負代金額	2,127,400 円	（うち消費税額	193,400 円）
変更後請負代金額	2,140,600 円	（うち消費税額	194,600 円）
変更前工期	令和4年2月22日	～	令和4年3月28日
変更後工期	令和4年2月22日	～	令和4年3月28日

工事番号・工事名	道第21号 市道南駅前線道路舗装工事		
受注者名	(株)山葵		
当初契約年月日	令和4年1月27日	変更契約年月日	令和4年3月25日（第1回目）
変更理由	<p>取合部において、既存の段差とのすり付けが悪く範囲を広げたため、切削OLの施工面積を増工とする。それに伴い、区画線も増工とする。 既存固定式車線分離標が破損し再設置できない状況であり、新設したため増工とする。以上の結果、増額とする。</p>		
変更前請負代金額	5,689,200 円	（うち消費税額	517,200 円）
変更後請負代金額	6,193,000 円	（うち消費税額	563,000 円）
変更前工期	令和4年1月27日	～	令和4年3月31日
変更後工期	令和4年1月27日	～	令和4年3月31日

建設工事変更契約結果表（ 3 月 ）

工事番号・工事名	道第25号 市道西1号線他道路舗装工事		
受注者名	(株) ショウキ		
当初契約年月日	令和4年1月25日	変更契約年月日	令和4年3月25日 (第1回目)
変更理由	工事実施に伴う現地再精査により、クラック等路面状況の悪化が見られ、本工事に含め施工する必要が生じたことから、路面面積を増工する。 その他数量に差異が生じたため、数量精算を行う。		
変更前請負代金額	7,630,700 円	(うち消費税額)	693,700 円)
変更後請負代金額	7,899,100 円	(うち消費税額)	718,100 円)
変更前工期	令和4年1月25日	～	令和4年3月31日
変更後工期	令和4年1月25日	～	令和4年3月31日

工事番号・工事名	下農工第1号 三田地区その1 遠方通報装置更新工事		
受注者名	尼崎電機(株)		
当初契約年月日	令和3年11月5日	変更契約年月日	令和4年3月31日 (第2回目)
変更理由	本工事は農業集落排水区域およびコミュニティ・プラント区域の施設の機能強化を図るため、経年劣化している遠方通報装置(浄化センター、中継ポンプ場)の更新工事を行うものである。 世界的な半導体不足により、更新機器の生産が大幅に遅れている状況であり、請負業者と協議の結果、令和4年11月末には機器納入ができる目途が立ったが、機器調達後に現地設置工事の施工となるため、当初の契約工期内に完了できないことから、工事完了予定日を令和4年3月31日から令和5年3月31日に変更する。		
変更前請負代金額	89,793,000 円	(うち消費税額)	8,163,000 円)
変更後請負代金額	89,793,000 円	(うち消費税額)	8,163,000 円)
変更前工期	令和3年11月5日	～	令和4年3月31日
変更後工期	令和3年11月5日	～	令和5年3月31日

工事番号・工事名	道第32号 法定外公共物修繕工事		
受注者名	(有)長坂造園土木		
当初契約年月日	令和4年2月22日	変更契約年月日	令和4年3月25日 (第1回目)
変更理由	現地再精査により諸数量に変更が生じたため。		
変更前請負代金額	1,118,700 円	(うち消費税額)	101,700 円)
変更後請負代金額	1,215,500 円	(うち消費税額)	110,500 円)
変更前工期	令和4年2月22日	～	令和4年3月31日
変更後工期	令和4年2月22日	～	令和4年3月31日

建設工事変更契約結果表（ 3 月 ）

工事番号・工事名	道第16号 市道鈴鹿木器線待避所関連工事		
受注者名	(株)笑花園		
当初契約年月日	令和4年3月2日	変更契約年月日	令和4年3月28日 (第1回目)
変更理由	水路製品の納入が当初の見込みよりも遅れるため。		
変更前請負代金額	1,556,500 円	(うち消費税額)	141,500 円)
変更後請負代金額	1,556,500 円	(うち消費税額)	141,500 円)
変更前工期	令和4年3月2日	～	令和4年3月30日
変更後工期	令和4年3月2日	～	令和4年5月31日

工事番号・工事名	道第19号 えるむ橋耐震補強工事(その1)		
受注者名	盛山建設(株)		
当初契約年月日	令和4年2月15日	変更契約年月日	令和4年3月28日 (第1回目)
変更理由	工事实施にあたり、河川内での工事を行うために河川法に基づく許可が必要となるが、河川管理者との協議成立に不測の日数を要し、工事完了が工期内に見込めない状況となったため。		
変更前請負代金額	16,662,800 円	(うち消費税額)	1,514,800 円)
変更後請負代金額	16,662,800 円	(うち消費税額)	1,514,800 円)
変更前工期	令和4年2月15日	～	令和4年3月31日
変更後工期	令和4年2月15日	～	令和4年6月29日

工事番号・工事名	下公修第4号 市道南駅前線マンホール蓋高さ調整工事		
受注者名	(株)山葵		
当初契約年月日	令和4年1月27日	変更契約年月日	令和4年3月25日 (第1回目)
変更理由	実施にあたり、公安委員会との協議の結果、通行の安全を確保するため、交通誘導員の配備人数を増員する。 その他、現地再精査の結果、諸数量に変更が生じる。		
変更前請負代金額	1,113,200 円	(うち消費税額)	101,200 円)
変更後請負代金額	1,157,200 円	(うち消費税額)	105,200 円)
変更前工期	令和4年1月27日	～	令和4年3月31日
変更後工期	令和4年1月27日	～	令和4年3月31日

建設工事変更契約結果表（ 3 月 ）

工事番号・工事名	道第11号 市道下相野広野線道路改良工事（その1）		
受注者名	向井工業（株）		
当初契約年月日	令和3年12月14日	変更契約年月日	令和4年3月28日（第1回目）
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・土工事に伴う残土については、当初は現場付近の仮置場に運搬する計画であったが、作業工程の都合上、仮置可能量を超過した土砂をやむを得ず処分することとなったため、残土処分を追加計上する。 ・車道の切替工事に伴い車道本線の大規模施工を行う必要があるが、施工中は車両通行が不可能となるため、終日交通規制を行うこととなり、交通誘導員が増となる。 ・本工事に先立ち、上水道管およびNTT管の移設工事を実施する必要があるが各管理者との工程調整の結果、移設工事の完了が遅延する見込みであるため工期の延長を行う。 		
変更前請負代金額	125,150,300 円	（うち消費税額	11,377,300 円）
変更後請負代金額	131,443,400 円	（うち消費税額	11,949,400 円）
変更前工期	令和3年12月14日	～	令和4年3月31日
変更後工期	令和3年12月14日	～	令和4年12月28日

工事番号・工事名	下特修第1号 市道下相野広野線マンホール蓋高さ調整工事		
受注者名	向井工業（株）		
当初契約年月日	令和3年12月14日	変更契約年月日	令和4年3月28日（第1回目）
変更理由	<p>本工事は三田市道路河川課発注の市道下相野広野線道路改良工事（その1）に伴い、当該路線の下水道マンホール蓋の高さ調整が必要となるため実施するものである。本工事は道路改良工事と調整して実施する必要があるが、支障物件の移設に時間を要しており工期内に完了が見込めない状況となるため、完了予定日を令和4年3月31日から令和4年12月28日に変更する。</p>		
変更前請負代金額	2,779,700 円	（うち消費税額	252,700 円）
変更後請負代金額	2,779,700 円	（うち消費税額	252,700 円）
変更前工期	令和3年12月14日	～	令和4年3月31日
変更後工期	令和3年12月14日	～	令和4年12月28日

工事番号・工事名	三総修第1号 令和3年度うぐいすの里東水路修繕工事		
受注者名	芝本建設（株）		
当初契約年月日	令和4年2月25日	変更契約年月日	令和4年3月30日（第1回目）
変更理由	<p>放流排水管の設置方法について、大川瀬ダム管理事務所との協議に不測の日数を要したため、完了予定日を令和4年3月31日から令和4年5月31日に変更する。</p>		
変更前請負代金額	3,844,500 円	（うち消費税額	349,500 円）
変更後請負代金額	3,844,500 円	（うち消費税額	349,500 円）
変更前工期	令和4年2月25日	～	令和4年3月31日
変更後工期	令和4年2月25日	～	令和4年5月31日