

建設工事変更契約結果表（ 6 月 ）

工事番号・工事名	道第 2 4 号 市道けやき台4-57号線他道路舗装工事		
受注者名	向井工業（株）		
当初契約年月日	令和4年2月22日	変更契約年月日	令和4年6月14日（第2回目）
変更理由	<p>・本工事は、経年変化によるインターロッキングブロック舗装の破損により、ガタツキや跳ね上がりによる事故等の防止を目的とした修繕を実施し、市道の安全を確保するために行う工事である。</p> <p>工事の実施にあたり、施工時における土地の一時使用の調整に不測の日数を要したため、工事完了が期間内に見込めない状況となった。</p> <p>このため、完了予定日を令和4年6月22日から令和4年9月16日に変更する。</p>		
変更前請負代金額	18,408,500 円（うち消費税額 1,673,500 円）		
変更後請負代金額	18,408,500 円（うち消費税額 1,673,500 円）		
変更前工期	令和4年2月22日	～	令和4年6月22日
変更後工期	令和4年2月22日	～	令和4年9月16日

工事番号・工事名	道第 1 9 号 えるむ橋耐震補強工事（その1）		
受注者名	盛山建設（株）		
当初契約年月日	令和4年2月15日	変更契約年月日	令和4年6月22日（第2回目）
変更理由	<p>・工事に伴い発生する交通規制について、警察と協議した結果、規制方法に指示があったため、交通誘導員が増加する。</p>		
変更前請負代金額	16,662,800 円（うち消費税額 1,514,800 円）		
変更後請負代金額	17,744,100 円（うち消費税額 1,613,100 円）		
変更前工期	令和4年2月15日	～	令和4年6月29日
変更後工期	令和4年2月15日	～	令和4年6月29日

工事番号・工事名	道第 1 2 号 市道下相野広野線道路改良工事（その2）		
受注者名	(有)慶陽舗道		
当初契約年月日	令和3年12月14日	変更契約年月日	令和4年6月22日（第2回目）
変更理由	<p>・本工事の工程内に占有者による移設工事を予定しているが、占有者間での協議や地元調整の結果、占有者移設工事が工期内に完了しないことが判明した。このため、工事完了予定日を令和4年6月29日から令和4年9月28日に変更する。</p>		
変更前請負代金額	71,089,700 円（うち消費税額 6,462,700 円）		
変更後請負代金額	71,089,700 円（うち消費税額 6,462,700 円）		
変更前工期	令和3年12月14日	～	令和4年6月29日
変更後工期	令和3年12月14日	～	令和4年9月28日

建設工事変更契約結果表（ 6 月 ）

工事番号・工事名	道第5号 カラタチ橋他2橋橋梁修繕工事		
受注者名	橋元建設(株)		
当初契約年月日	令和4年1月20日	変更契約年月日	令和4年6月24日 (第3回目)
変更理由	<p>・高欄及び地覆部を撤去したところ、既存構造物が想定より老朽化していたことからその復旧工法の検討等に不測の日程を要した。 これにより、工事完了が工事内にみこめない状況となるため、業務完了予定日を令和4年6月29日から令和4年8月31日に変更する。</p>		
変更前請負代金額	86,678,900 円	(うち消費税額	7,879,900 円)
変更後請負代金額	86,678,900 円	(うち消費税額	7,879,900 円)
変更前工期	令和4年1月20日	～	令和4年6月29日
変更後工期	令和4年1月20日	～	令和4年8月31日

工事番号・工事名	三総修第1号 令和3年度うぐいすの里東水路修繕工事		
受注者名	芝本建設(株)		
当初契約年月日	令和4年2月25日	変更契約年月日	令和4年6月29日 (第3回目)
変更理由	<p>・掘削土については土質状況が悪く、当初計画していた処分場から変更を行ったが、新たな処分場においても受け入れ期間の調整に不測の日数を要したため、完了予定日を令和4年6月30日から令和4年7月29日に変更する。</p>		
変更前請負代金額	3,844,500 円	(うち消費税額	349,500 円)
変更後請負代金額	3,844,500 円	(うち消費税額	349,500 円)
変更前工期	令和4年2月25日	～	令和4年6月30日
変更後工期	令和4年2月25日	～	令和4年7月29日