

建設工事変更契約結果表（ 9 月 ）

工事番号・工事名	下公工第4号 中継ポンプ電気機械設備更新工事（その2）		
受注者名	（株）井上 中兵庫営業所		
当初契約年月日	令和4年1月20日	変更契約年月日	令和4年9月2日 （第2回目）
変更理由	<p>・世界的な半導体不足の影響により、更新機器生産にかかる一部の部品調達に不測の期間を要しており、更新機器生産が大幅に遅れている現状であるが、請負業者と協議の結果、令和4年11月に機器が納入される見込みとなり、機器納入後に現地への設置工事を実施する。このため、工期末日を令和4年9月30日から令和4年12月28日に変更する。</p>		
変更前請負代金額	46,006,400 円	（うち消費税額	4,182,400 円）
変更後請負代金額	46,006,400 円	（うち消費税額	4,182,400 円）
変更前工期	令和4年1月20日	～	令和4年9月30日
変更後工期	令和4年1月20日	～	令和4年12月28日

工事番号・工事名	道第12号 市道下相野広野線道路改良工事（その2）		
受注者名	（有）慶陽舗道		
当初契約年月日	令和3年12月14日	変更契約年月日	令和4年9月21日 （第4回目）
変更理由	<p>・本工事の工程内に占有者による電柱移設工事があるが、移設電柱建柱時に埋設物が想定外の位置に在していたため、建柱を中止し、占有者は設計変更を余儀なくされた。 そのため本工事の工程に影響し、工程内に完了しないことが判明した。</p>		
変更前請負代金額	71,495,600 円	（うち消費税額	6,499,600 円）
変更後請負代金額	71,089,700 円	（うち消費税額	6,462,700 円）
変更前工期	令和3年12月14日	～	令和4年9月26日
変更後工期	令和3年12月14日	～	令和4年12月26日

建設工事変更契約結果表（ 9 月 ）

工事番号・工事名	道第 2 号 市道有馬富士公園線道路舗装工事		
受注者名	関西ガーデン(株)		
当初契約年月日	令和4年5月27日	変更契約年月日	令和4年9月2日 (第 2 回目)
変更理由	・工事実施に伴う現地踏査により、舗装修繕計画策定時よりクラック等路面状況の悪化が見られたことから、切削及び舗装面積が増加する。		
変更前請負代金額	5,548,400 円 (うち消費税額		504,400 円)
変更後請負代金額	6,003,800 円 (うち消費税額		545,800 円)
変更前工期	令和4年5月27日	～	令和4年9月6日
変更後工期	令和4年5月27日	～	令和4年9月6日

工事番号・工事名	教第 9 号 富士中学校照明設備改修工事		
受注者名	(株)みたか		
当初契約年月日	令和4年6月17日	変更契約年月日	令和4年9月13日 (第 1 回目)
変更理由	・本工事施工にあたり、施工者による現地調査の結果、設計図面と相違が確認されたため、現地にあわせて設計を見直した。		
変更前請負代金額	36,016,200 円 (うち消費税額		3,274,200 円)
変更後請負代金額	36,018,400 円 (うち消費税額		3,274,400 円)
変更前工期	令和4年6月17日	～	令和4年3月18日
変更後工期	令和4年6月17日	～	令和4年10月14日

工事番号・工事名	教第 8 号 ゆりのき台中学校照明設備改修工事		
受注者名	内田電工(株)		
当初契約年月日	令和4年6月17日	変更契約年月日	令和4年9月15日 (第 1 回目)
変更理由	・本工事施工にあたり、施工者による現地調査の結果、設計図面と相違が確認されたため、現地にあわせて設計を見直した。また、屋内運動場の天井高所部について、作業手法の見直しを行った。		
変更前請負代金額	52,328,100 円 (うち消費税額		4,757,100 円)
変更後請負代金額	54,949,400 円 (うち消費税額		4,995,400 円)
変更前工期	令和4年6月17日	～	令和4年3月25日
変更後工期	令和4年6月17日	～	令和4年10月14日

建設工事変更契約結果表（ 9 月 ）

工事番号・工事名	教第7号 すすかけ台小学校照明設備改修工事		
受注者名	(株) みたか		
当初契約年月日	令和4年6月17日	変更契約年月日	令和4年9月20日 (第1回目)
変更理由	・本工事施工にあたり、施工者による現地調査の結果、設計図面と相違が確認されたため、現地にあわせて設計を見直した。		
変更前請負代金額	23,501,500 円	(うち消費税額	2,136,500 円)
変更後請負代金額	24,212,100 円	(うち消費税額	2,201,100 円)
変更前工期	令和4年6月17日	～	令和4年10月14日
変更後工期	令和4年6月17日	～	令和4年10月14日

工事番号・工事名	教第10号 上野台中学校照明設備改修工事		
受注者名	(株) みたか		
当初契約年月日	令和4年6月17日	変更契約年月日	令和4年9月20日 (第1回目)
変更理由	・本工事施工にあたり、施工者による現地調査の結果、設計図面と相違が確認されたため、現地にあわせて設計を見直した。		
変更前請負代金額	29,576,800 円	(うち消費税額	2,688,800 円)
変更後請負代金額	30,674,600 円	(うち消費税額	2,788,600 円)
変更前工期	令和4年6月17日	～	令和4年10月14日
変更後工期	令和4年6月17日	～	令和4年10月14日

工事番号・工事名	教第14号 学園小学校照明設備改修工事		
受注者名	光電気工業 (株)		
当初契約年月日	令和4年7月7日	変更契約年月日	令和4年9月20日 (第1回目)
変更理由	・本工事施工にあたり、施工者による現地調査を行ったところ、屋外灯具の破損が確認されたため、本工事により更新対応をすることとした。		
変更前請負代金額	7,488,800 円	(うち消費税額	680,800 円)
変更後請負代金額	7,626,300 円	(うち消費税額	693,300 円)
変更前工期	令和4年7月7日	～	令和4年10月14日
変更後工期	令和4年7月7日	～	令和4年10月14日