

建設工事変更契約結果表（10月）

工事番号・工事名	下公工第2号 下水道管整備工事（南が丘）		
受注者名	修成建設(株)		
当初契約年月日	令和4年5月24日	変更契約年月日	令和4年10月14日（第1回目）
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・推進工実施にあたり、推進管径より大きい転石があったため、口径をΦ300mmからΦ400mmに変更する。</li> <li>・実施に当たり、公安委員会と協議の結果、通行の安全確保のため、交通誘導員の配備人数を増員する。</li> <li>・その他諸数量に増減が生じる。</li> </ul>		
変更前請負代金額	11,770,000 円	（うち消費税額	1,070,000 円）
変更後請負代金額	12,569,700 円	（うち消費税額	1,142,700 円）
変更前工期	令和4年5月24日	～	令和4年10月20日
変更後工期	令和4年5月24日	～	令和4年10月20日

工事番号・工事名	道第1号 弥生が丘緑1-11号線舗装リフレッシュ工事		
受注者名	修成建設(株)		
当初契約年月日	令和4年6月30日	変更契約年月日	令和4年10月21日（第1回目）
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・当該市道において、県関係機関との舗装面意匠決定についての協議および工事期間中の規制に係る調整に不測の日数を要した。</li> <li>・これにより工事完了が工期内に見込めない状況となるため、業務完了予定日を令和4年10月31日から令和4年11月18日に変更する。</li> </ul>		
変更前請負代金額	27,896,000 円	（うち消費税額	2,536,000 円）
変更後請負代金額	27,896,000 円	（うち消費税額	2,536,000 円）
変更前工期	令和4年6月30日	～	令和4年10月31日
変更後工期	令和4年6月30日	～	令和4年11月18日

工事番号・工事名	道第6号 市道北摂中央2号線道路舗装工事		
受注者名	北摂技建(株)		
当初契約年月日	令和4年7月19日	変更契約年月日	令和4年10月25日（第1回目）
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・工事実施に伴う現地再精査により、クラック等路面状況の悪化が見られ、本工事に含め施工する必要が生じたことから、舗装面積を増工する。</li> <li>・その他数量に差異が生じたため、数量精算を行う。</li> </ul>		
変更前請負代金額	6,532,900 円	（うち消費税額	593,900 円）
変更後請負代金額	7,245,700 円	（うち消費税額	658,700 円）
変更前工期	令和4年7月19日	～	令和4年11月15日
変更後工期	令和4年7月19日	～	令和4年11月15日

建設工事変更契約結果表（10月）

工事番号・工事名	下公修第2号 市道北摂中央2号線マンホール蓋高さ調整工事		
受注者名	北摂技建(株)		
当初契約年月日	令和4年7月19日	変更契約年月日	令和4年10月25日 (第1回目)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・実施に当たり、舗装打替え部付近の車道部既設マンホール蓋（汚水）に大きながたつきが見られ、車両通行時、蓋飛散による事故発生のおそれがあることから、新たにマンホール蓋（汚水）の取替を行う。</li> <li>・公安委員会と協議の結果、通行の安全確保のため、交通誘導員の配備人数を増員する。</li> <li>・現地再精査の結果、雨水マンホール(No.1およびNo.5)蓋高に変更が生じるため、調整用各部材等、諸数量に増減を生じる。</li> </ul>		
変更前請負代金額	1,949,200 円	(うち消費税額)	177,200 円)
変更後請負代金額	2,322,100 円	(うち消費税額)	211,100 円)
変更前工期	令和4年7月19日	～	令和4年11月15日
変更後工期	令和4年7月19日	～	令和4年11月15日

工事番号・工事名	道第5号 市道南駅前線道路舗装工事		
受注者名	(株) エスワイ設備		
当初契約年月日	令和4年7月19日	変更契約年月日	令和4年10月28日 (第1回目)
変更理由	現場精査の結果、諸数量に変更が生じたため、増額変更を行うものである。		
変更前請負代金額	6,422,900 円	(うち消費税額)	583,900 円)
変更後請負代金額	6,567,000 円	(うち消費税額)	597,000 円)
変更前工期	令和4年7月19日	～	令和4年11月15日
変更後工期	令和4年7月19日	～	令和4年11月15日