

業務委託変更契約結果表（10月）

委託番号・業務名	道委第11号 水路清掃業務委託		
受注者名	(株) アークス		
当初契約年月日	令和5年5月1日	変更契約年月日	令和5年9月29日 (第1回目)
変更理由	現地再精査の結果、土砂が堆積し排水機能に支障をきたしている水路を新たに確認したため、清掃箇所を追加する。		
変更前請負代金額	14,740,000 円	(うち消費税額	1,340,000 円)
変更後請負代金額	14,965,500 円	(うち消費税額	1,360,500 円)
変更前履行期間	令和5年5月1日	～	令和5年10月27日
変更後履行期間	令和5年5月1日	～	令和5年10月27日

委託番号・業務名	下公委第3号 国道雨水本管整備詳細設計業務委託		
受注者名	(株) 極東技工コンサルタント 神戸事務所		
当初契約年月日	令和5年7月11日	変更契約年月日	令和5年10月25日 (第1回目)
変更理由	・雨水本管布設に伴う支障管移設協議に不測の期間を要することから、業務完了期日を令和5年11月7日から令和6年2月2日まで延伸する。		
変更前請負代金額	13,304,500 円	(うち消費税額	1,209,500 円)
変更後請負代金額	13,304,500 円	(うち消費税額	1,209,500 円)
変更前履行期間	令和5年7月11日	～	令和5年11月7日
変更後履行期間	令和5年7月11日	～	令和6年2月2日