

建設工事変更契約結果表（ 6 月 ）

工事番号・工事名	道第4号 えるむ橋耐震補強工事（その2）		
受注者名	三田建設（株）		
当初契約年月日	令和4年6月8日	変更契約年月日	令和5年6月13日（第2回目）
変更理由	・落橋防止装置取付部において、一部設計図書と不一致があったことから、施工図作成のための近接調査計測を追加計上する。		
変更前請負代金額	135,656,400 円	（うち消費税額	12,332,400 円）
変更後請負代金額	136,094,200 円	（うち消費税額	12,372,200 円）
変更前工期	令和4年6月8日	～	令和5年8月31日
変更後工期	令和4年6月8日	～	令和5年8月31日

工事番号・工事名	道第28号 市道テクノパーク3号線他道路舗装工事		
受注者名	小向井建設（株）		
当初契約年月日	令和5年2月20日	変更契約年月日	令和5年6月13日（第2回目）
変更理由	・須丸線において現地踏査した結果、既設舗装構成が当初想定していた舗装構成と相違があったため、舗装構成を変更する。また、新たな路面沈下が露見されたため、諸数量を変更する。		
変更前請負代金額	6,655,000 円	（うち消費税額	605,000 円）
変更後請負代金額	7,969,500 円	（うち消費税額	724,500 円）
変更前工期	令和5年2月20日	～	令和5年6月26日
変更後工期	令和5年2月20日	～	令和5年6月26日

工事番号・工事名	下公修第5号 市道テクノパーク3号線他1路線マンホール蓋高さ調整工事		
受注者名	小向井建設（株）		
当初契約年月日	令和5年2月20日	変更契約年月日	令和5年6月13日（第2回目）
変更理由	・市道テクノパーク3号線道路舗装工事の延長増に伴い、マンホール蓋調整箇所（汚水1箇所）を増工する。 ・現地再精査の結果、汚水マンホール（No.2）蓋高に変更が生じるため、調整用各部材等、諸数量に増減を生じる。		
変更前請負代金額	2,296,800 円	（うち消費税額	208,800 円）
変更後請負代金額	2,710,400 円	（うち消費税額	246,400 円）
変更前工期	令和5年2月20日	～	令和5年6月26日
変更後工期	令和5年2月20日	～	令和5年6月26日

建設工事変更契約結果表（ 6 月 ）

工事番号・工事名	下公工第3号 マンホールトイレ整備工事（その3）		
受注者名	（株）宮本組		
当初契約年月日	令和4年10月14日	変更契約年月日	令和5年6月16日（第3回目）
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・城山公園管理者からの指示により、マンホールトイレ設置位置を施設入口前に変更したことに伴い、コンクリート床版の取壊しと復旧を追加計上する。 ・城山公園及びフラワータウン市民センターで掘削を実施したところ、軟岩層であったため岩掘削を追加計上する。 ・各施設管理者からの指示により、利用者の利便性及び安全性を確保するための交通誘導警備員を増員する。 ・その他、諸数量に増減が生じたため変更を行う。 		
変更前請負代金額	43,462,100 円	（うち消費税額	3,951,100 円）
変更後請負代金額	47,995,200 円	（うち消費税額	4,363,200 円）
変更前工期	令和4年10月14日	～	令和5年6月16日
変更後工期	令和4年10月14日	～	令和5年6月16日

工事番号・工事名	農再工第1号 布木地区ため池廃止工事		
受注者名	（株）中村造園		
当初契約年月日	令和4年12月15日	変更契約年月日	令和5年6月23日（第2回目）
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・岩井寺池について、施工中の複数回の大雨の結果、流域からの雨水流入が極めて多く、さらに貯水機能の廃止に伴い流入水による池周囲の浸食が促進され、大量の土砂が流入・堆積する状況が確認されたため、下流域の住民の安全確保を図るべく、土砂止め工および土砂対策工を増工する。 ・池内部の施工に際して、池内の堆積泥土のセメント改良を行う必要があったが、堆積泥土が想定よりも厚く、かつ極めて軟弱であることが判明したため、改良厚を再検討した結果、安定処理工が増額となる。 ・上記工事の増工および工法検討、ならびに地元との合意形成のための再協議等により大幅に日数を要することから、工事完了期日を令和5年6月29日から令和5年12月28日まで延期する。 		
変更前請負代金額	25,416,600 円	（うち消費税額	2,310,600 円）
変更後請負代金額	34,082,400 円	（うち消費税額	3,098,400 円）
変更前工期	令和4年12月15日	～	令和5年6月29日
変更後工期	令和4年12月15日	～	令和5年12月28日

工事番号・工事名	道第29号 普通河川維持管理工事（浚渫）		
受注者名	（株）畑中造園		
当初契約年月日	令和5年2月16日	変更契約年月日	令和5年6月28日（第3回目）
変更理由	<p>現地再精査及び工期中の大雨により、堆積土砂、埋戻し土量が増加したため増額とする。</p>		
変更前請負代金額	6,664,900 円	（うち消費税額	605,900 円）
変更後請負代金額	8,816,500 円	（うち消費税額	801,500 円）
変更前工期	令和5年2月16日	～	令和5年6月30日
変更後工期	令和5年2月16日	～	令和5年6月30日

建設工事変更契約結果表（ 6 月 ）

工事番号・工事名	道第21号 市道あかしあ台2-19-2号線道路舗装工事		
受注者名	(株)宮本組		
当初契約年月日	令和5年2月17日	変更契約年月日	令和5年6月26日 (第2回目)
変更理由	本工事の施工に伴い、植樹升復旧方法について地元調整に不測の期間を要したため、当初予定期間内に完了が見込めなくなった。このため工事完了予定日を令和5年6月26日から令和5年7月17日に変更する。		
変更前請負代金額	13,536,600 円	(うち消費税額	1,230,600 円)
変更後請負代金額	13,536,600 円	(うち消費税額	1,230,600 円)
変更前工期	令和5年2月17日	～	令和5年6月26日
変更後工期	令和5年2月17日	～	令和5年7月17日

工事番号・工事名	道第11号 市道鈴鹿木器線道路改良工事		
受注者名	橋元建設(株)		
当初契約年月日	令和4年10月25日	変更契約年月日	令和5年6月28日 (第3回目)
変更理由	・6月2日の降雨により施工区域内に区域外からの水が流入し、一部の土砂が流出したため、排水対策の検討と復旧に不測の日数を要する。 よって工事完了予定日を令和5年6月30日から令和5年7月28日に変更する。		
変更前請負代金額	23,190,200 円	(うち消費税額	2,108,200 円)
変更後請負代金額	23,190,200 円	(うち消費税額	2,108,200 円)
変更前工期	令和4年10月25日	～	令和5年6月30日
変更後工期	令和4年10月25日	～	令和5年7月28日