

建設工事変更契約結果表（ 2 月 ）

工事番号・工事名	三ク第4号 環境センター旧管理施設等解体他工事		
受注者名	三田建設（株）		
当初契約年月日	令和5年7月27日	変更契約年月日	令和6年2月15日（第2回目）
変更理由	<p>施工に当たり、対象施設の事前調査を行った結果、アスベスト含有建材が使用されている事が判明した為に必要な対応を取ることとした。また下水本管引込移設について、所管課と協議を行った結果、一部樹の追加及び仕様の見直しが必要となった。上記理由により今回工事の設計変更を行うものである。</p>		
変更前請負代金額	70,004,000 円	（うち消費税額	6,364,000 円）
変更後請負代金額	71,916,900 円	（うち消費税額	6,537,900 円）
変更前工期	令和5年7月27日	～	令和6年2月15日
変更後工期	令和5年7月27日	～	令和6年2月15日

工事番号・工事名	三消総工第1号 消防本部太陽光発電設備設置工事		
受注者名	内田電工(株)		
当初契約年月日	令和5年10月2日	変更契約年月日	令和6年2月27日（第1回目）
変更理由	<p>契約後の工事施工計画を検討する中、全国的な電線ケーブル類の受注停止の影響による納期遅延により工期内での完工が見込めないこととなった。上記理由により今回工事の工期の変更を行うものである。</p>		
変更前請負代金額	32,670,000 円	（うち消費税額	2,970,000 円）
変更後請負代金額	32,670,000 円	（うち消費税額	2,970,000 円）
変更前工期	令和5年10月2日	～	令和6年2月28日
変更後工期	令和5年10月2日	～	令和6年3月29日