

建設工事変更契約結果表（10月）

工事番号・工事名	下公工第5号 国道雨水管整備工事		
受注者名	(株)大永建設		
当初契約年月日	令和7年3月27日	変更契約年月日	令和7年10月10日（第2回目）
変更理由	<p>起点No.0既設雨水人孔を含む下流人孔10箇所において、今年度別発注工事で人孔蓋交換工事を予定していたが、事前に地元協議を行ったところ、本工事区間と一部重複・近接していることにより作業が輻湊し、更なる交通渋滞が懸念されるため、本工事と一体的に施工してほしいとの要望があった。</p> <p>このため、現場状況等を熟知していることに加え、作業に必要な資機材等も保有している本工事受注者に施工させることで、他工事との調整が不要となり、また、工期短縮や経費節減が図れるため、今回既設雨水蓋交換工事を追加計上する。</p> <p>また、工事実施にあたり、掘削時の騒音対策や通行規制等、地元並びに国道管理者との事前調整や、各地下埋設物管理者との調整等に不足の日数を要したため、工事完了期日を令和8年3月19日まで延伸する。</p>		
変更前請負代金額	126,219,500 円	（うち消費税額	11,474,500 円）
変更後請負代金額	132,085,800 円	（うち消費税額	12,007,800 円）
変更前工期	令和7年3月27日	～	令和7年12月1日
変更後工期	令和7年3月27日	～	令和8年3月19日

建設工事変更契約結果表（10月）

工事番号・工事名	教第5号 富士中学校屋内運動場防水等改修工事		
受注者名	(株) イマコー		
当初契約年月日	令和7年6月20日	変更契約年月日	令和7年10月14日 (第1回目)
変更理由	<p>本工事の施工に先立ち実施した外壁調査報告書の結果、当初設計の補修数量に対して差があった。また、新設防水層の施工にあつては、既存防水層の一部撤去、補修で不陸調整を行うことができた。よつてこれらの清算を行つた。</p> <p>また、工事範囲外において、漏水が確認された。生徒等の施設利用者の通行が多い箇所であり、速やかな改善を要するため本工事と併せて実施することにした。そのため、工事費の変更を要す。</p>		
変更前請負代金額	21,505,000 円	(うち消費税額	1,955,000 円)
変更後請負代金額	22,954,800 円	(うち消費税額	2,086,800 円)
変更前工期	令和7年6月20日	～	令和7年10月20日
変更後工期	令和7年6月20日	～	令和7年10月20日