

建設工事変更契約結果表（ 11月 ）

工事番号・工事名	建第1号 上本庄広野停車場線他道路舗装工事		
受注者名	(株)宮本組		
当初契約年月日	令和7年7月17日	変更契約年月日	令和7年11月6日 (第1回目)
変更理由	<p>本工事は、舗装の経年劣化によって表層のクラックやわだちが発生し、健全性が損なわれていることから、表層の打換えによりクラックを解消することで、通行の安全性を確保する工事である。</p> <p>工事実施にあたり、施工範囲内に停留所があるバス会社及び施工時入出庫が困難となる近隣企業との調整に不測の日数を要したため、工事完了が工期内に見込めない状況になった。</p> <p>このため、工事完了予定日を令和7年11月13日から令和7年12月25日に変更する。</p>		
変更前請負代金額	52,527,200 円 (うち消費税額 4,775,200 円)		
変更後請負代金額	52,527,200 円 (うち消費税額 4,775,200 円)		
変更前工期	令和7年7月17日	～	令和7年11月13日
変更後工期	令和7年7月17日	～	令和7年12月25日

工事番号・工事名	下公修第1号 市道テクノパーク5号線マンホール蓋高さ調整工事		
受注者名	(株)宮本組		
当初契約年月日	令和7年7月17日	変更契約年月日	令和7年11月6日 (第1回目)
変更理由	<p>道路舗装工事の進捗に合わせ、完了期日を令和7年11月13日から令和7年12月25日まで延伸する。</p>		
変更前請負代金額	1,354,100 円 (うち消費税額 123,100 円)		
変更後請負代金額	1,354,100 円 (うち消費税額 123,100 円)		
変更前工期	令和7年7月17日	～	令和7年11月13日
変更後工期	令和7年7月17日	～	令和7年12月25日

工事番号・工事名	下公工第1号 マンホールトイレ整備工事(その6)		
受注者名	(有)長坂造園土木		
当初契約年月日	令和7年7月1日	変更契約年月日	令和7年11月25日 (第1回目)
変更理由	<p>ゆりのき台小学校施設管理者から、学校行事の集中する期間には、本工事施工箇所を行事の準備や駐車場として利用できる状態とするよう要望があった。このため、当該期間中には施工を中断し、施工ヤードの明渡しが必要となる。</p> <p>これにより、当初工期内での工事完了が見込めない状況となったため、工期を令和7年11月28日から令和7年12月26日まで延伸する。</p>		
変更前請負代金額	14,058,000 円 (うち消費税額 1,278,000 円)		
変更後請負代金額	14,058,000 円 (うち消費税額 1,278,000 円)		
変更前工期	令和7年7月1日	～	令和7年11月28日
変更後工期	令和7年7月1日	～	令和7年12月26日

建設工事変更契約結果表（ 11月 ）

工事番号・工事名	三地有工第1号 有馬富士共生センター空調設備等改修工事		
受注者名	宮下設備工業（株）		
当初契約年月日	令和7年9月11日	変更契約年月日	令和7年11月28日 （第1回目）
変更理由	本工事の施工に当たり、現地の施工調査を行った際に竣工時の資料と現地に不整合がある事が判明したため、改修対象設備の仕様等について整理することとした。上記理由により今回工事の設計変更を行うものである。		
変更前請負代金額	70,950,000 円 （ うち消費税額 6,450,000 円 ）		
変更後請負代金額	71,515,400 円 （ うち消費税額 6,501,400 円 ）		
変更前工期	令和7年9月11日	～	令和7年12月1日
変更後工期	令和7年9月11日	～	令和7年12月1日