

建設工事変更契約結果表（ 1 月 ）

工事番号・工事名	道第9号 えるむ橋耐震補強工事		
受注者名	(株) 森本庭園		
当初契約年月日	令和6年12月10日	変更契約年月日	令和8年1月29日 (第3回目)
変更理由	<p>現地照査の結果、横変位拘束構造やアンカーボルト設置箇所にひび割れが散見された。当該ひび割れは現時点で補修しなければ、今後設置する構造物が支障となり、補修できないため増工する。</p> <p>また、縁端拡幅部の削孔時に既設下部工の鉄筋と干渉し、当初想定していた位置を大きく外したため、当初設計していたアンカーボルトの本数では必要な耐力が得られないため、数量を変更する。</p> <p>その他実施工に際して生じた諸数量を変更する。</p>		
変更前請負代金額	37,217,400 円	(うち消費税額	3,383,400 円)
変更後請負代金額	38,897,100 円	(うち消費税額	3,536,100 円)
変更前工期	令和6年12月10日	～	令和8年1月30日
変更後工期	令和6年12月10日	～	令和8年1月30日

建設工事変更契約結果表（ 1 月 ）

工事番号・工事名	建第6号 舗装リフレッシュ他工事		
受注者名	橋元建設(株)		
当初契約年月日	令和7年9月25日	変更契約年月日	令和8年1月15日 (第1回目)
変更理由	市道下相野広野線道路改良事業において、踏切も含めて道路拡幅を実施しているが本格的な道路拡幅工事前に、本工事で踏切周辺の排水構造物を先行設置する。工事実施にあたり、施工近接箇所にある鉄道会社との協議に不測の日数を要したため、工事完了が工期に見込めない状況になった。このため、工事完了予定日を令和8年1月22日から令和8年2月27日に変更する。		
変更前請負代金額	17,310,700 円 (うち消費税額		1,573,700 円)
変更後請負代金額	17,310,700 円 (うち消費税額		1,573,700 円)
変更前工期	令和7年9月25日	～	令和8年1月22日
変更後工期	令和7年9月25日	～	令和8年2月27日

工事番号・工事名	三地ウ工第1号 ウッディタウン市民センター空調設備等改修工事		
受注者名	(株)ウチダ		
当初契約年月日	令和7年8月25日	変更契約年月日	令和8年1月14日 (第1回目)
変更理由	本工事の施工に当たり、現地の施工調査を行った際に竣工時の資料と現地に不整合がある事が判明したため、改修対象設備の仕様等について整理することとした。上記理由により今回工事の設計変更を行うものである。		
変更前請負代金額	86,900,000 円 (うち消費税額		7,900,000 円)
変更後請負代金額	87,429,100 円 (うち消費税額		7,948,100 円)
変更前工期	令和7年8月25日	～	令和8年1月16日
変更後工期	令和7年8月25日	～	令和8年1月16日

工事番号・工事名	三生工第2号 市営住宅南が丘団地給湯設備更新工事		
受注者名	(株)エスワイ設備		
当初契約年月日	令和7年11月17日	変更契約年月日	令和8年1月29日 (第1回目)
変更理由	本工事対象であった給湯器のうち1台が、本工事開始前に故障したことにより速やかな対応が必要となった。このため、当該給湯器1台については別途発注による先行更新を実施し、本工事の対象台数を1台分減額することとした。		
変更前請負代金額	18,579,000 円 (うち消費税額		1,689,000 円)
変更後請負代金額	18,298,500 円 (うち消費税額		1,663,500 円)
変更前工期	令和7年11月17日	～	令和8年1月30日
変更後工期	令和7年11月17日	～	令和8年1月30日

建設工事変更契約結果表（ 1 月 ）

工事番号・工事名	建第2号 えるむ橋耐震補強工事		
受注者名	小向井建設(株)		
当初契約年月日	令和7年8月7日	変更契約年月日	令和8年1月29日 (第1回目)
変更理由	<p>本工事では、施工箇所である橋脚付近に吊り足場を設けて施工するが、施工範囲や工事期間が重複する前年度発注工事の工程において不測の遅れが生じた。これにより、本工事での吊り足場設置の着工が遅れたことで工期内の工事完了が見込めない。</p> <p>よって、工期を令和8年2月2日から令和8年3月27日に変更する。</p>		
変更前請負代金額	45,666,500 円 (うち消費税額 4,151,500 円)		
変更後請負代金額	45,666,500 円 (うち消費税額 4,151,500 円)		
変更前工期	令和7年8月7日	～	令和8年2月2日
変更後工期	令和7年8月7日	～	令和8年3月27日