

建設工事変更契約結果表（ 2 月 ）

| | | | |
|----------|--|---------|-------------------|
| 工事番号・工事名 | 三文工第 1 号 有馬富士自然学習センター防水・外壁改修工事 | | |
| 受注者名 | 三田建設(株) | | |
| 当初契約年月日 | 令和7年9月26日 | 変更契約年月日 | 令和8年2月6日 (第 1 回目) |
| 変更理由 | <p>施工にあたり現地調査したところ、防水下地の防水保護コンクリートが完全に乾いた状態での施工が難しく、将来的に含まれる水分による膨れが起こる可能性があった。現状の防水仕様のままだと、防水品質、機能に支障をきたす恐れがあるため、仕様の変更が必要だと判断した。</p> <p>よって、本変更を要す。</p> | | |
| 変更前請負代金額 | 80,696,000 円 | (うち消費税額 | 7,336,000 円) |
| 変更後請負代金額 | 82,659,500 円 | (うち消費税額 | 7,514,500 円) |
| 変更前工期 | 令和7年9月26日 | ～ | 令和8年2月13日 |
| 変更後工期 | 令和7年9月26日 | ～ | 令和8年2月13日 |

| | | | |
|----------|--|---------|--------------------|
| 工事番号・工事名 | 三管整第 6 号 城山野球場空調設備等改修工事 | | |
| 受注者名 | 宮下設備工業(株) | | |
| 当初契約年月日 | 令和7年11月21日 | 変更契約年月日 | 令和8年2月13日 (第 1 回目) |
| 変更理由 | <p>本工事の施工に際し、照明器具において需要過多による納期遅延が判明したため、工期を延長することとした。</p> <p>上記理由により今回工事の設計変更を行うものである。</p> | | |
| 変更前請負代金額 | 18,738,500 円 | (うち消費税額 | 1,703,500 円) |
| 変更後請負代金額 | 18,738,500 円 | (うち消費税額 | 1,703,500 円) |
| 変更前工期 | 令和7年11月21日 | ～ | 令和8年2月13日 |
| 変更後工期 | 令和7年11月21日 | ～ | 令和8年3月27日 |

| | | | |
|----------|---|---------|-------------------|
| 工事番号・工事名 | 建第 8 号 市道下相野広野線道路改良工事 | | |
| 受注者名 | (株)マツダ建設 | | |
| 当初契約年月日 | 令和7年11月18日 | 変更契約年月日 | 令和8年2月9日 (第 1 回目) |
| 変更理由 | <p>従来より当該路線について段階的に改良工事を進めてきたところであるが、残工区としてJR相野踏切付近が残っている。</p> <p>今般、西日本旅客鉄道株式会社により相野踏切の拡幅工事が施工されており、現在踏切取り合い部道路側の工事を市が施工している。</p> <p>工事実施にあたり、施工近接箇所にある鉄道会社との協議に不測の日数を要したため、工事完了が工期内に見込めない状況になった。</p> <p>このため、工事完了予定日を令和 8 年 3 月 1 2 日から令和 8 年 3 月 3 0 日に変更する。</p> | | |
| 変更前請負代金額 | 13,736,800 円 | (うち消費税額 | 1,248,800 円) |
| 変更後請負代金額 | 13,736,800 円 | (うち消費税額 | 1,248,800 円) |
| 変更前工期 | 令和7年11月18日 | ～ | 令和8年3月12日 |
| 変更後工期 | 令和7年11月18日 | ～ | 令和8年3月30日 |

建設工事変更契約結果表（ 2 月 ）

| | | | |
|----------|--|---------|----------------|
| 工事番号・工事名 | 建第9号 公園施設長寿命化対策工事（その2） | | |
| 受注者名 | ヤマイチ・コンストラクション(株) | | |
| 当初契約年月日 | 令和7年11月5日 | 変更契約年月日 | 令和8年2月9日（第1回目） |
| 変更理由 | <p>本工事は公園施設長寿命化計画に基づき、老朽化した遊戯施設の更新を行うことで利用者の利便性向上と安全確保を図るものである。</p> <p>工事実施にあたり、当初の想定より遊具製造元の製作工程に不測の日数を要することが判明した。</p> <p>このため、遊具製品の納期に合わせ工事完了予定日を令和8年3月4日から令和8年3月30日に変更する。</p> | | |
| 変更前請負代金額 | 13,827,000 円 | （うち消費税額 | 1,257,000 円） |
| 変更後請負代金額 | 13,827,000 円 | （うち消費税額 | 1,257,000 円） |
| 変更前工期 | 令和7年11月5日 | ～ | 令和8年3月4日 |
| 変更後工期 | 令和7年11月5日 | ～ | 令和8年3月30日 |

| | | | |
|----------|---|---------|-----------------|
| 工事番号・工事名 | 建第6号 舗装リフレッシュ他工事 | | |
| 受注者名 | 橋元建設(株) | | |
| 当初契約年月日 | 令和7年9月25日 | 変更契約年月日 | 令和8年2月17日（第2回目） |
| 変更理由 | <p>【相生橋浄水場線】</p> <p>現場照査の結果、既設舗装厚および新設As舗装面積を変更する。警察協議により、安全設備が必要となり、交通誘導員の配置箇所に当初想定との違いが生じたため、人数を変更する。</p> <p>【下相野広野線】</p> <p>近接鉄道会社及び警察との協議により、交通誘導員及び工事管理者等の人数を変更する。</p> | | |
| 変更前請負代金額 | 17,310,700 円 | （うち消費税額 | 1,573,700 円） |
| 変更後請負代金額 | 20,021,100 円 | （うち消費税額 | 1,820,100 円） |
| 変更前工期 | 令和7年9月25日 | ～ | 令和8年2月27日 |
| 変更後工期 | 令和7年9月25日 | ～ | 令和8年2月27日 |

| | | | |
|----------|---|---------|-----------------|
| 工事番号・工事名 | 建第10号 テニスコート修繕工事 | | |
| 受注者名 | コウフ・フィールド(株) | | |
| 当初契約年月日 | 令和7年11月26日 | 変更契約年月日 | 令和8年2月20日（第1回目） |
| 変更理由 | <p>現場照査の結果下青野公園1番コートにおいて、砂入り人工芝の撤去敷設面積を変更する。また、中央公園1番コートにおいて、人工芝下に周辺植栽の根が進入していることが判明した事から、コート上の根上処理を追加する。</p> | | |
| 変更前請負代金額 | 15,471,500 円 | （うち消費税額 | 1,406,500 円） |
| 変更後請負代金額 | 16,646,300 円 | （うち消費税額 | 1,513,300 円） |
| 変更前工期 | 令和7年11月26日 | ～ | 令和8年3月5日 |
| 変更後工期 | 令和7年11月26日 | ～ | 令和8年3月5日 |

建設工事変更契約結果表（ 2 月 ）

| | | | |
|----------|--|---------|-----------------|
| 工事番号・工事名 | 建第9号 公園施設長寿命化対策工事（その2） | | |
| 受注者名 | ヤマイチ・コンストラクション(株) | | |
| 当初契約年月日 | 令和7年11月5日 | 変更契約年月日 | 令和8年2月20日（第2回目） |
| 変更理由 | 遊具すべり台部に着地マットを追加する。また、既設遊具撤去によって生じる転落防止対策としてフェンスの撤去再設置を追加する。 | | |
| 変更前請負代金額 | 13,827,000 円 | （うち消費税額 | 1,257,000 円） |
| 変更後請負代金額 | 14,579,400 円 | （うち消費税額 | 1,325,400 円） |
| 変更前工期 | 令和7年11月5日 | ～ | 令和8年3月30日 |
| 変更後工期 | 令和7年11月5日 | ～ | 令和8年3月30日 |

| | | | |
|----------|---|---------|-----------------|
| 工事番号・工事名 | 下公工第4号 天神汚水本管整備工事 | | |
| 受注者名 | (有)ライトアップサービス | | |
| 当初契約年月日 | 令和7年7月22日 | 変更契約年月日 | 令和8年2月24日（第1回目） |
| 変更理由 | <ul style="list-style-type: none"> ・マンション管理者との安全協議の結果、マンション出入り口の安全確保のために交通誘導員を追加で配置する。 ・その他現場再踏査の結果、諸数量を変更する。 | | |
| 変更前請負代金額 | 9,361,000 円 | （うち消費税額 | 693,407 円） |
| 変更後請負代金額 | 10,204,700 円 | （うち消費税額 | 927,700 円） |
| 変更前工期 | 令和7年7月22日 | ～ | 令和8年3月27日 |
| 変更後工期 | 令和7年7月22日 | ～ | 令和8年3月27日 |