

建設工事変更契約結果表（ 3 月 ）

工事番号・工事名	建第12号 交通安全対策工事		
受注者名	(有)東建設		
当初契約年月日	令和7年11月18日	変更契約年月日	令和8年3月6日 (第1回目)
変更理由	カラー舗装を施す西相野工区について、現地照査の結果、設計時より色の薄れている区間が長くなっていたため施工区間を延伸する。 また、その他工区についても現地照査に基づき諸数量を変更する。		
変更前請負代金額	5,046,800 円 (うち消費税額 458,800 円)		
変更後請負代金額	5,478,000 円 (うち消費税額 498,000 円)		
変更前工期	令和7年11月18日	～	令和8年3月17日
変更後工期	令和7年11月18日	～	令和8年3月17日

工事番号・工事名	三文工第3号 有馬富士自然学習センター照明設備等改修工事		
受注者名	(株)タツキ電気		
当初契約年月日	令和7年12月2日	変更契約年月日	令和8年3月10日 (第1回目)
変更理由	本工事の施行に当たり、現地の施工調査を行った際に竣工時の資料と現地に不整合がある事が判明したため、改修対象設備の仕様等について整理することとした。 また照明器具において需要過多による納期遅延が判明したため、工期を延長することとした。 上記理由により今回工事の設計変更を行うものである。		
変更前請負代金額	35,541,000 円 (うち消費税額 3,231,000 円)		
変更後請負代金額	35,541,000 円 (うち消費税額 3,231,000 円)		
変更前工期	令和7年12月2日	～	令和8年3月10日
変更後工期	令和7年12月2日	～	令和8年3月27日

工事番号・工事名	三文工第4号 ガラス工芸館照明設備改修工事		
受注者名	(株)ケーブルネットワーク前中		
当初契約年月日	令和7年12月11日	変更契約年月日	令和8年3月10日 (第1回目)
変更理由	本工事の施行に当たり、現地の施工調査を行った際に竣工時の資料と現地に不整合がある事が判明したため、改修対象設備の仕様等について整理することとした。 また照明器具において需要過多による納期遅延が判明したため、工期を延長することとした。 上記理由により今回工事の設計変更を行うものである。		
変更前請負代金額	6,068,315 円 (うち消費税額 551,665 円)		
変更後請負代金額	6,068,315 円 (うち消費税額 551,665 円)		
変更前工期	令和7年12月11日	～	令和8年3月10日
変更後工期	令和7年12月11日	～	令和8年3月27日

建設工事変更契約結果表（ 3 月 ）

工事番号・工事名	下公工第3号 人孔蓋更新工事（その3）		
受注者名	北摂技建（株）		
当初契約年月日	令和7年10月28日	変更契約年月日	令和8年3月10日（第1回目）
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・ウッディ/フラワー工区において、既設雨水マンホール蓋撤去の際、受枠周囲がレンガ積であったため、掘削土砂撤去・処分をレンガ撤去・処分に変更する。 ・レンガ撤去時の掘削断面増に伴う無収縮モルタル量の増加による増額変更を行う。 ・その他現地再精査の結果、諸数量に増減を生ずる。 		
変更前請負代金額	21,939,500 円	（うち消費税額	1,994,500 円）
変更後請負代金額	22,833,800 円	（うち消費税額	2,075,800 円）
変更前工期	令和7年10月28日	～	令和8年3月19日
変更後工期	令和7年10月28日	～	令和8年3月19日

工事番号・工事名	下公工第5号 天神2号ポンプ設置工事		
受注者名	小向井建設（株）		
当初契約年月日	令和7年9月12日	変更契約年月日	令和8年3月10日（第1回目）
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・現地再踏査の結果、制御盤の設置位置を変更したことにより、電線管布設延長を追加する。 ・その他現地再踏査の結果、諸数量を変更する。 		
変更前請負代金額	16,280,000 円	（うち消費税額	1,480,000 円）
変更後請負代金額	17,042,300 円	（うち消費税額	1,549,300 円）
変更前工期	令和7年9月12日	～	令和8年3月27日
変更後工期	令和7年9月12日	～	令和8年3月27日

工事番号・工事名	建第8号 市道下相野広野線道路改良工事		
受注者名	(株)マツダ建設		
当初契約年月日	令和7年11月18日	変更契約年月日	令和8年3月11日（第1回目）
変更理由	<p>工事に伴い、仮舗装にて既存舗装と擦り付けを行っていたが、工事中の歩行者や軽車両の通行状況より判断し、舗装範囲を拡大する事で事故防止を図る。道路排水工の実施にあたり、地域住民や隣接土地所有者と最終の確認を行ったところ、当初想定していた排水経路とは違う経路が確認されたため、排水構造物を追加し施工箇所周辺の良い排水を確保する。現地再精査の結果、諸数量に変更を生じる。</p>		
変更前請負代金額	13,736,800 円	（うち消費税額	1,248,800 円）
変更後請負代金額	13,736,800 円	（うち消費税額	1,248,800 円）
変更前工期	令和7年11月18日	～	令和8年3月30日
変更後工期	令和7年11月18日	～	令和8年3月30日

建設工事変更契約結果表（ 3 月 ）

工事番号・工事名	建第14号 道路修繕工事		
受注者名	(株)中田工務店		
当初契約年月日	令和8年1月20日	変更契約年月日	令和8年3月16日 (第1回目)
変更理由	<p>【弥生が丘工区】 施工箇所付近において商業施設の解体工事が進行しており、工事車両等大型車の頻繁な通行が見込まれることから、一部施工箇所及び延長を変更する。</p> <p>【ゆりのき台・テクノパーク3号線・テクノパーク5号線工区】 根上がりを解消するため支障となる根を除去したところ、不安定になり将来的に倒木が予見される街路樹が生じたため、部分的に伐採もしくは支柱を設置する。 その他、現地精査に基づき諸数量を変更する。</p>		
変更前請負代金額	20,306,000 円	(うち消費税額	1,846,000 円)
変更後請負代金額	22,195,800 円	(うち消費税額	2,017,800 円)
変更前工期	令和8年1月20日	～	令和8年3月23日
変更後工期	令和8年1月20日	～	令和8年3月23日

工事番号・工事名	三健工第1号 総合福祉保健センター屋根・外壁等改修工事		
受注者名	岡崎建設(株)		
当初契約年月日	令和7年9月22日	変更契約年月日	令和8年3月19日 (第1回目)
変更理由	<p>令和7年度の年次割額については、前払金の支払いを想定していたが受注業者からの請求がなく、部分払の請求もないことから、令和7年度の年次割額を0円とし、令和8年度の年次割額を契約額の全額とする。</p>		
変更前請負代金額	263,780,000 円	(うち消費税額	23,980,000 円)
変更後請負代金額	263,780,000 円	(うち消費税額	23,980,000 円)
変更前工期	令和7年9月22日	～	令和8年6月30日
変更後工期	令和7年9月22日	～	令和8年6月30日

工事番号・工事名	建第7号 御殿橋橋梁修繕工事		
受注者名	盛山建設(株)		
当初契約年月日	令和7年10月28日	変更契約年月日	令和7年3月23日 (第1回目)
変更理由	<p>現地再踏査の結果、路面の連続性及び走行性を確保するため、橋面取り合い部の舗装を追加する。</p> <p>また、埋設物の確認、舗装厚の確認等のため試掘を行う。</p> <p>ほかにも、橋梁中央部において縦断勾配が小さいことにより、調整コンクリート上に雨水の滞留が生じていることから、排水機能の確保を図るため水抜きパイプを設置する。</p> <p>その他諸数量が増減する。</p>		
変更前請負代金額	28,899,200 円	(うち消費税額	2,627,200 円)
変更後請負代金額	31,583,200 円	(うち消費税額	2,871,200 円)
変更前工期	令和7年10月28日	～	令和8年3月25日
変更後工期	令和7年10月28日	～	令和8年3月25日

建設工事変更契約結果表（ 3 月 ）

工事番号・工事名	下公工第2号 中継ポンプ電気機械設備更新工事（その5）		
受注者名	小向井建設(株)		
当初契約年月日	令和7年11月7日	変更契約年月日	令和7年3月23日（第1回目）
変更理由	本工事は、中継ポンプ施設の機能強化を図るため、経年劣化している機械設備および電気設備の更新を行うものである。 既設ケーブルの引抜試験の結果、既設電線管とケーブルが固着しており、引抜が不可能な箇所が確認された。これにより新たに電線管を設置する必要性が生じるため、工事完了期日を令和8年9月30日まで延伸する。		
変更前請負代金額	123,860,000 円	（うち消費税額	11,260,000 円）
変更後請負代金額	123,860,000 円	（うち消費税額	11,260,000 円）
変更前工期	令和7年11月7日	～	令和8年3月31日
変更後工期	令和7年11月7日	～	令和8年9月30日

工事番号・工事名	建第11号 普通河川維持管理工事（浚渫）		
受注者名	(有)山下造園		
当初契約年月日	令和8年1月20日	変更契約年月日	令和8年3月23日（第1回目）
変更理由	本工事では河川内に堆積した土砂の撤去及び護岸の改修を行うが、地元と土砂の曝気箇所の調整に不測の日数を要した。また、2月初旬の大雪や下旬の降雨による河川の増水が続いたことで施工箇所の見直し等が生じ、各河川の工程に遅れが生じている。 これらのことから工期内の工事完了が見込めないため、令和8年3月23日から令和8年5月29日まで工期を延期する。		
変更前請負代金額	16,392,200 円	（うち消費税額	1,490,200 円）
変更後請負代金額	16,392,200 円	（うち消費税額	1,490,200 円）
変更前工期	令和8年1月20日	～	令和8年3月23日
変更後工期	令和8年1月20日	～	令和8年5月29日

工事番号・工事名	建第13号 道路区画線他修繕工事		
受注者名	三田建設(株)		
当初契約年月日	令和8年1月20日	変更契約年月日	令和8年3月23日（第1回目）
変更理由	区画線工において、当初、ほぼ消失している区間の引き直しを行う計画であったが、実施にあたり、警察等関係機関との最終の現地確認を行った結果、施工後の円滑な交通動線の確保の為、施工延長を増工し通行の安全を確保する。 地域等関係機関と協議の結果、施工時の歩行者の安全確保の為に、安全対策工（交通整理員）を増工する。 舗装工実施にあたり、現地再精査の結果、諸数量に増減が生じる。		
変更前請負代金額	16,120,500 円	（うち消費税額	1,465,500 円）
変更後請負代金額	18,167,600 円	（うち消費税額	1,651,600 円）
変更前工期	令和8年1月20日	～	令和8年3月23日
変更後工期	令和8年1月20日	～	令和8年3月23日

建設工事変更契約結果表（ 3 月 ）

工事番号・工事名	建第2号 えるむ橋耐震補強工事		
受注者名	小向井建設(株)		
当初契約年月日	令和7年8月7日	変更契約年月日	令和8年3月25日 (第2回目)
変更理由	<p>施工範囲や工事期間が重複する前年度発注工事の工程において不測の遅れが生じたことで本工事での現地精査や部材製作の実施時期も繰り下げとなった。 これを受け部材製作及び取付までの工程等を精査した結果、落橋防止装置取付の数量を1基減ずる。</p>		
変更前請負代金額	45,666,500 円	(うち消費税額)	4,151,500 円)
変更後請負代金額	40,345,800 円	(うち消費税額)	3,667,800 円)
変更前工期	令和7年8月7日	～	令和8年3月27日
変更後工期	令和7年8月7日	～	令和8年3月27日

工事番号・工事名	建第5号 三田町水路改修工事		
受注者名	三田建設(株)		
当初契約年月日	令和7年10月27日	変更契約年月日	令和8年3月27日 (第1回目)
変更理由	<p>本工事箇所には複数の占用物件が埋設されており、施工前の試掘によってその一部を移設しなければ施工できないことが判明した。 これを受け占有者と支障物件の移設に関する協議を行い、工程調整を図った結果、工期内の工事完了が見込めないため、工期を令和8年3月31日から令和8年8月31日まで延期する。</p>		
変更前請負代金額	44,783,200 円	(うち消費税額)	4,071,200 円)
変更後請負代金額	44,783,200 円	(うち消費税額)	4,071,200 円)
変更前工期	令和7年10月27日	～	令和8年3月31日
変更後工期	令和7年10月27日	～	令和8年8月31日

工事番号・工事名	三文工第2号 ガラス工芸館防水・外壁改修工事		
受注者名	北神住建(株)		
当初契約年月日	令和7年11月17日	変更契約年月日	令和7年3月27日 (第1回目)
変更理由	<p>本工事における施工にあたり、改修箇所の調査を行った結果、工房棟において、既存屋根材に亀裂があることがわかり、雨漏りを起こす可能性があるため、補修を行うことと判断した。また、デッキにおいて、床材を撤去したところ、下地となる木材の劣化が激しく、改修内容に支障をきたすため、取替えを行うことと判断した。 よって、工事内容の変更を行う。</p>		
変更前請負代金額	47,718,000 円	(うち消費税額)	4,338,000 円)
変更後請負代金額	48,171,200 円	(うち消費税額)	4,379,200 円)
変更前工期	令和7年11月17日	～	令和7年3月27日
変更後工期	令和7年11月17日	～	令和8年3月27日

建設工事変更契約結果表（ 3 月 ）

工事番号・工事名	三文工第4号 ガラス工芸館照明設備改修工事		
受注者名	(株) ケーブルネットワーク前中		
当初契約年月日	令和7年12月11日	変更契約年月日	令和8年3月27日 (第2回目)
変更理由	<p>本工事の施工に当たり、照明器具の点灯試験を行ったところ一部照明器具の不点灯が発覚した。調査等により、不点灯解消の為に配線作業等が必要となった事から本工事において対応することとした。</p> <p>上記理由により今回工事の設計変更を行うものである。</p>		
変更前請負代金額	6,068,315 円	(うち消費税額	551,665 円)
変更後請負代金額	6,196,300 円	(うち消費税額	563,300 円)
変更前工期	令和7年12月11日	～	令和8年3月27日
変更後工期	令和7年12月11日	～	令和8年3月27日

工事番号・工事名	下農修第1号 高平上地区他舗装修繕工事		
受注者名	(株)中田工務店		
当初契約年月日	令和7年12月23日	変更契約年月日	令和8年3月27日 (第1回目)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・高平上地区において道路管理者との協議の結果、舗装範囲を拡大する。 ・本庄地区において、現地再踏査の結果、舗装範囲を拡大する。 ・その他諸数量を変更する。 		
変更前請負代金額	6,909,100 円	(うち消費税額	628,100 円)
変更後請負代金額	7,484,400 円	(うち消費税額	680,400 円)
変更前工期	令和7年12月23日	～	令和8年3月27日
変更後工期	令和7年12月23日	～	令和8年3月27日

工事番号・工事名	三管整第6号 城山野球場空調設備等改修工事		
受注者名	宮下設備工業(株)		
当初契約年月日	令和7年11月21日	変更契約年月日	令和8年3月27日 (第2回目)
変更理由	<p>本工事の施工に際し、照明器具において需要過多による納期遅延が判明したため、工期を延長することとした。また、現地の施工調査を行った際に竣工時の資料と現地に不整合がある事が判明したため、改修対象設備の仕様等について整理することとした。</p> <p>上記理由により今回工事の設計変更を行うものである。</p>		
変更前請負代金額	18,738,500 円	(うち消費税額	1,703,500 円)
変更後請負代金額	19,540,400 円	(うち消費税額	1,776,400 円)
変更前工期	令和7年11月21日	～	令和8年3月27日
変更後工期	令和7年11月21日	～	令和8年6月26日

建設工事変更契約結果表（ 3 月 ）

工事番号・工事名	教第15号 ゆりのき台中学校校舎改修工事		
受注者名	ヨリフジ建設(株)		
当初契約年月日	令和7年12月16日	変更契約年月日	令和8年3月27日 (第1回目)
変更理由	設計時には確認できない隠蔽部分等を調査した結果、施工数量の変更が生じた。また施工にあたり現地調査を行った結果、床の不陸などが判明したため、はつりや下地調整など、適宜、品質の確保に必要な措置を行った。 これらの理由により、工事費の変更を要す。		
変更前請負代金額	25,190,000 円	(うち消費税額	2,290,000 円)
変更後請負代金額	26,484,700 円	(うち消費税額	2,407,700 円)
変更前工期	令和7年12月16日	～	令和8年3月27日
変更後工期	令和7年12月16日	～	令和8年3月27日

工事番号・工事名	農整工第1号 八多池地区ため池廃止工事		
受注者名	三田建設(株)		
当初契約年月日	令和7年10月22日	変更契約年月日	令和8年3月31日 (第1回目)
変更理由	ため池廃止に伴う下流水路整備に関し、工事着手後、隣接地権者から仮設道路や新設水路の据付位置について異議申し出があり、土地境界の確認や計画の変更に不測の日数を要したため、工事の進捗に大幅な遅延が生じた。よって、本年度予定していた工事部分の完成が見込めないため、年次割額の変更を行う。		
変更前請負代金額	27,102,900 円	(うち消費税額	2,463,900 円)
変更後請負代金額	27,102,900 円	(うち消費税額	2,463,900 円)
変更前工期	令和7年10月22日	～	令和8年9月30日
変更後工期	令和7年10月22日	～	令和8年9月30日

工事番号・工事名	管(工)第1号 街路樹適正化工事		
受注者名	三陽建設(株)		
当初契約年月日	令和8年1月30日	変更契約年月日	令和8年3月31日 (第1回目)
変更理由	あかしあ台地区の街路樹適正化工事における樹種転換するシナノキの品薄の影響を受け、資材の確保に不測の期間を要した。 これにより工事完了が工期内に見込めない状況となるため、工事完了予定日を令和8年3月31日から令和8年5月29日に変更する。		
変更前請負代金額	35,517,900 円	(うち消費税額	3,228,900 円)
変更後請負代金額	35,517,900 円	(うち消費税額	3,228,900 円)
変更前工期	令和8年1月30日	～	令和8年3月31日
変更後工期	令和8年1月30日	～	令和8年5月29日