

建設工事変更契約結果表（ 5 月 ）

工事番号・工事名	管(工)第1号 街路樹適正化工事		
受注者名	三陽建設(株)		
当初契約年月日	令和8年1月30日	変更契約年月日	令和8年5月29日 (第2回目)
変更理由	あかしあ台地区の街路樹適正化工事において、既設樹木の撤去を進めたところ、当初想定していた範囲を超え、歩道下深く根が伸長していることが確認された。これにより、地下根の撤去作業に不測の期間を要しており、工事完了が工期内に見込めない状況となるため、工事完了予定日を令和8年5月29日から令和8年8月21日に変更する。		
変更前請負代金額	35,517,900 円 (うち消費税額 3,228,900 円)		
変更後請負代金額	35,517,900 円 (うち消費税額 3,228,900 円)		
変更前工期	令和8年1月30日	～	令和8年5月29日
変更後工期	令和8年1月30日	～	令和8年8月21日

工事番号・工事名	建第11号 普通河川維持管理工事(浚渫)		
受注者名	(有)山下造園		
当初契約年月日	令和8年1月20日	変更契約年月日	令和8年5月14日 (第2回目)
変更理由	現地精査の結果、各河川の堆積土量に設計と差異が見受けられたため設計数量を変更する。また、青野川の改修計画において施工箇所前後の取り合いを調整するため施工範囲を延伸する。		
変更前請負代金額	16,392,200 円 (うち消費税額 1,490,200 円)		
変更後請負代金額	16,384,500 円 (うち消費税額 1,489,500 円)		
変更前工期	令和8年1月20日	～	令和8年5月29日
変更後工期	令和8年1月20日	～	令和8年5月29日