

建設工事変更契約結果表（ 8 月 ）

工事番号・工事名	管(工)第1号 街路樹適正化工事		
受注者名	三陽建設(株)		
当初契約年月日	令和8年1月30日	変更契約年月日	令和8年8月20日（第3回目）
変更理由	狭間が丘地区内の車道中央分離帯での当該工事において、既存植込樹木の撤去を進めたところ、当初想定していた範囲を超え、根が伸長していることが確認された。これにより、地下根の撤去及び処分作業に不測の期間を要しており、工事完了が工期内に見込めない状況となるため、工事完了予定日を令和8年8月21日から令和8年9月30日に変更する。		
変更前請負代金額	35,517,900 円（うち消費税額 3,228,900 円）		
変更後請負代金額	35,517,900 円（うち消費税額 3,228,900 円）		
変更前工期	令和8年1月30日	～	令和8年5月29日
変更後工期	令和8年1月30日	～	令和8年9月30日

工事番号・工事名	建第5号 三田町水路改修工事		
受注者名	三田建設(株)		
当初契約年月日	令和7年10月27日	変更契約年月日	令和8年8月28日（第2回目）
変更理由	現地精査の結果、パイプライン計画路線の用地幅が狭小かつ、住宅の隣接する部分において掘削幅が十分に確保できず施工が困難であることが判明した。これにより計画路線の見直しを行う必要があるため、当該工事の施工範囲を縮小させる。		
変更前請負代金額	44,783,200 円（うち消費税額 4,071,200 円）		
変更後請負代金額	32,496,200 円（うち消費税額 2,954,200 円）		
変更前工期	令和7年10月27日	～	令和8年8月31日
変更後工期	令和7年10月27日	～	令和8年8月31日