

工事変更契約結果表(水道事業)

工事番号・工事名	浄水資本工第SK2406号・清水山配水池防水塗装工事		
請負者名	株式会社 三旺シーリング		
当初契約年月日	令和6年10月24日	変更契約年月日	令和7年3月6日
変更内容及び理由	実施にあたり配水池槽内の水抜き後、躯体状況・水道管の劣化状況、止水状況を確認した結果、クラック等補修工の増減が生じた。また、屋上防水工については再精査を行った結果、工法の見直しを行ったため、数量の異動が生じたことによる変更となる。		
前回請負契約金額	63,899,000円	(うち消費税額:	5,809,000円)
変更後請負契約金額	56,724,800円	(うち消費税額:	5,156,800円)
変更前工期	R6.10.24	～	R7.3.14
変更後工期	R6.10.24	～	R7.3.14

工事番号・工事名	浄水資本工第SK2409号・古城浄水場他電極更新工事		
請負者名	株式会社 ケーブルネットワーク前中		
当初契約年月日	令和6年12月17日	変更契約年月日	令和7年3月12日
変更内容及び理由	実施にあたり既設の電極を取り外して確認した結果、中継端子箱の位置等の理由により電極長さの見直しが必要となった。材料の追加となるため、数量の異動が生じたことによる変更となる。		
前回請負契約金額	4,866,400円	(うち消費税額:	442,400円)
変更後請負契約金額	5,011,600円	(うち消費税額:	455,600円)
変更前工期	R6.12.17	～	R7.3.14
変更後工期	R6.12.17	～	R7.3.14

工事番号・工事名	浄水資本工第SK2410号・古城浄水場他電線複線化工事		
請負者名	内田電工 株式会社		
当初契約年月日	令和6年12月25日	変更契約年月日	令和7年3月12日
変更内容及び理由	昨今の社会情勢に伴うサプライチェーンの分断による影響により交換部品の納品に遅れが生じ、令和7年8月頃の納入見通しとなっている。そのため、工期を令和7年10月31日まで延期する。		
前回請負契約金額	19,910,000円	(うち消費税額:	1,810,000円)
変更後請負契約金額	19,910,000円	(うち消費税額:	1,810,000円)
変更前工期	R6.12.25	～	R7.3.14
変更後工期	R6.12.25	～	R7.10.31

工事番号・工事名	浄水資本工第SK2411号・大磯加圧所水位調整弁更新工事		
請負者名	株式会社 浦口電機		
当初契約年月日	令和7年1月28日	変更契約年月日	令和7年3月12日
変更内容及び理由	今回新たに設置する水位調整弁は既設品と形状・寸法が異なるため、周辺の既設配管との接続に管材料の追加が必要となった。数量の異動が生じたことによる変更となる。		
前回請負契約金額	1,916,200円	(うち消費税額:	174,200円)
変更後請負契約金額	2,048,200円	(うち消費税額:	186,200円)
変更前工期	R7.1.28	～	R7.3.14
変更後工期	R7.1.28	～	R7.3.14

工事番号・工事名	三上水第KAI2403号・山田川改修工事に伴う配水管布設替工事		
請負者名	宮下設備工業株式会社		
当初契約年月日	令和6年11月18日	変更契約年月日	令和7年3月13日
変更内容及び理由	当初、市道改良工事については、全線を完了させる予定で交付金要望していたが、内示率が低い事から全線改良する事が出来なくなった。この事により、道路管理者による支障移設を兼ねていた本工事は、一部の区間で配管工事延長が減少し減額が生じた。		
前回請負契約金額	24,526,700円	(うち消費税額:	2,229,700円)
変更後請負契約金額	22,842,600円	(うち消費税額:	2,076,600円)
変更前工期	R6.11.18	～	R7.3.17
変更後工期	R6.11.18	～	R7.3.17

工事番号・工事名	三上水第KAI2404号・フランジ接続金具更新工事		
請負者名	有限会社 乾設備工業		
当初契約年月日	令和6年12月26日	変更契約年月日	令和7年3月17日
変更内容及び理由	本工事において使用するフランジ接続金具については、受注生産品となっており、全24箇所分のうち5箇所分については令和7年2月3日に納品があり、設置工事を実施しているが、資材メーカーより残り19箇所分については納期が令和7年3月3日となるとの連絡があり、フランジ接続金具設置及び設置後の舗装復旧が工期内に収まらない事となる。 よって、工期を令和7年3月28日から令和7年4月30日に延期する。		
前回請負契約金額	18,731,900円	(うち消費税額:	1,702,900円)
変更後請負契約金額	18,731,900円	(うち消費税額:	1,702,900円)
変更前工期	R6.12.26	～	R7.3.28
変更後工期	R6.12.26	～	R7.4.30