

## 工事変更契約結果表(水道事業)

工事番号・工事名	三上水第KAI2011号・市道興徳寺橋線他配水管布設替工事		
請負者名	株式会社 みたか		
当初契約年月日	令和3年1月26日	変更契約年月日	令和3年5月24日
変更内容及び理由	<p>当該工事において、河川管理者との協議の結果、武庫川右岸側堤防縦断占用による管路位置が確定し、17.3m延伸することとなる。</p> <p>このことに伴う一般県道黒石三田線既存管(φ250)への接続にあたり、管路横断箇所の試験掘りを実施したところ、高圧ガス管位置及び高さが確認できたが、離隔確保等の事業者調整に日数を要し、工程に遅れが生じたため、工期を令和3年6月30日まで延期する。</p>		
前回請負契約金額	39,160,000円	(うち消費税額:	3,560,000円)
変更後請負契約金額	39,901,400円	(うち消費税額:	3,627,400円)
変更前工期	R3.1.26	～	R3.5.31
変更後工期	R3.1.26	～	R3.6.30

工事番号・工事名	三上水第KAI2012号・市道勝谷線配水管布設替工事		
請負者名	三田建設 株式会社		
当初契約年月日	令和3年1月26日	変更契約年月日	令和3年5月24日
変更内容及び理由	<p>当該工事区間の起終点の舗装復旧において、当初配水管布設掘削部とその影響範囲としていたが、道路管理者と現地再協議した結果、既存道路の舗装面との段差解消のため、すり付け範囲が増大することにより増額変更する。</p> <p>また、その他、実施にあたり諸材料に異動があり変更する。</p>		
前回請負契約金額	12,727,000円	(うち消費税額:	1,157,000円)
変更後請負契約金額	12,811,700円	(うち消費税額:	1,164,700円)
変更前工期	R3.1.26	～	R3.5.31
変更後工期	R3.1.26	～	R3.5.31

工事番号・工事名	三上水第KAI2013号・高次地区他配水管布設替工事		
請負者名	株式会社 山本工作所		
当初契約年月日	令和3年2月12日	変更契約年月日	令和3年5月24日
変更内容及び理由	<p>高次地区試掘調査により、消火栓付近の配管が老朽化していることが判明したため、消防本部と協議した結果、老朽配水管の布設替えと合わせ消火栓を取り替えることによる増額が生じる。</p>		
前回請負契約金額	7,815,500円	(うち消費税額:	710,500円)
変更後請負契約金額	8,916,600円	(うち消費税額:	810,600円)
変更前工期	R3.2.12	～	R3.5.31
変更後工期	R3.2.12	～	R3.5.31