

工事変更契約結果表(水道事業)

工事番号・工事名	三上水第KAI2007号・市道寺垣内線他配水管布設替工事		
請負者名	三田建設 株式会社		
当初契約年月日	令和2年12月15日	変更契約年月日	令和3年6月15日
変更内容及び理由	<p>実施にあたり、試験掘の結果、ガス、通信、電力等の他企業既設埋設管との離隔確保のため、切り回しにより管路が延伸となる。それに伴い、管材料等が増大する。</p> <p>国道176号と県道黒石三田線を結ぶ当該工事区間は、歩行者、車両の通過交通が多いため、各支線の工事中に伴う迂回等の安全な交通誘導を確保するうえで、主要箇所交通誘導警備員の増員配置を行う。</p> <p>また、現地再精査の結果、諸数量に変更が生じる。</p>		
前回請負契約金額	68,024,000円	(うち消費税額)	6,184,000円
変更後請負契約金額	71,636,400円	(うち消費税額)	6,512,400円
変更前工期	R2.12.15	～	R3.6.30
変更後工期	R2.12.15	～	R3.6.30

工事番号・工事名	三上水第KAI2011号・市道興徳寺橋線他配水管布設替工事		
請負者名	株式会社 みたか		
当初契約年月日	令和3年1月26日	変更契約年月日	令和3年6月15日
変更内容及び理由	<p>実施にあたり、将来的に管内洗浄等管路の適正な維持管理が行えるよう、武庫川を跨ぐ水管橋の前後2箇所ドレン工を追加計上することに伴い増額変更とする。</p> <p>また、現地再精査の結果、諸数量に変更が生じる。</p>		
前回請負契約金額	39,901,400円	(うち消費税額)	3,627,400円
変更後請負契約金額	40,722,000円	(うち消費税額)	3,702,000円
変更前工期	R3.1.26	～	R3.6.30
変更後工期	R3.1.26	～	R3.6.30

工事番号・工事名	浄水資本工第SK2005号・西高区配水池防水塗装工事		
請負者名	株式会社 マトバ		
当初契約年月日	令和2年10月6日	変更契約年月日	令和3年6月28日
変更内容及び理由	<p>実施にあたり、配水池槽内の既存防水塗装膜を除去し躯体状況を確認したところ、一部劣化が激しく断面修復が必要な箇所を発見したため増工とする。</p> <p>また、水道水への安全性を確保するため、槽内養生工・工程の見直しを行うことにより、日数を要したため工期を延長する。</p> <p>その他、現地再精査の結果、数量の異動により変更とする。</p>		
変更前請負契約金額	27,555,000円	(うち消費税額)	2,505,000円
第1回変更後請負契約金額	27,555,000円	(うち消費税額)	2,505,000円
第2回変更後請負契約金額	27,555,000円	(うち消費税額)	2,505,000円
第3回変更後請負契約金額	27,624,300円	(うち消費税額)	2,511,300円
変更前工期	R2.10.6	～	R3.3.4
第1回変更後工期	R2.10.6	～	R3.3.26
第2回変更後工期	R2.10.6	～	R3.6.30
第3回変更後工期	R2.10.6	～	R3.7.30