

工事変更契約結果表(水道事業)

工事番号・工事名	浄水資本工第SK2107号・古城浄水場他電磁流量計他更新工事		
請負者名	内田電工 株式会社		
当初契約年月日	令和3年11月16日	変更契約年月日	令和4年3月7日
変更内容及び理由	昨今のコロナ禍に伴うサプライチェーンの分断や半導体不足の影響により交換部品の納品に遅れが生じていることにより、工期を令和4年4月28日まで延期する。		
前回請負契約金額	8,503,000円	(うち消費税額)	773,000円)
変更後請負契約金額	8,503,000円	(うち消費税額)	773,000円)
変更前工期	R3.11.16	～	R4.3.11
変更後工期	R3.11.16	～	R4.4.28

工事番号・工事名	三上水第KAI2104号・市道中所線配水管布設替工事		
請負者名	有限会社 乾設備工業		
当初契約年月日	令和3年10月7日	変更契約年月日	令和4年3月9日
変更内容及び理由	本工事の舗装復旧にあたり、車両通行止め制限による計画としていたが、当該道路利用者への早期の交通開放のため、調整の結果、作業の一部を夜間に移行することとなり、夜間作業に伴う手間及び材料が増大する。 また、工程の再調整に、不測の日時を要し、舗装工事に遅れが生じることから、工期を令和4年3月31日まで延期する。		
前回請負契約金額	7,535,000円	(うち消費税額)	685,000円)
変更後請負契約金額	7,783,600円	(うち消費税額)	707,600円)
変更前工期	R3.10.7	～	R4.3.11
変更後工期	R3.10.7	～	R4.3.31

工事番号・工事名	三上水第KAI2104号・市道中所線配水管布設替工事		
請負者名	有限会社 乾設備工業		
当初契約年月日	令和3年10月7日	変更契約年月日	令和4年3月28日
変更内容及び理由	実施にあたり、将来的に管内洗浄等維持管理が適正に行われるよう、終点部にドレン工を追加計上する。 また、現地再精査の結果、諸数量に増減が生じるため変更する。		
前回請負契約金額	7,783,600円	(うち消費税額)	707,600円)
変更後請負契約金額	8,123,500円	(うち消費税額)	738,500円)
変更前工期	R3.10.7	～	R4.3.31
変更後工期	R3.10.7	～	R4.3.31

工事番号・工事名	三上水第KAI2106号・市道下田中山田線配水管布設替工事		
請負者名	三田建設 株式会社		
当初契約年月日	令和3年12月16日	変更契約年月日	令和4年3月18日
変更内容及び理由	本工事着工後、塗料メーカーが、公益社団法人日本水道協会の規格(JWWA K139)の認証を不正に取得し、鋳鉄製の水道管を製造出荷する不適切行為が判明する。 製品の安全性が確認されるまでの間、出荷自粛に伴う工事中断を余儀なくされ、再開には不測の日数を要し、全体工程に遅れが生じることとなる。 よって、工期を令和4年5月20日まで延期する。		
前回請負契約金額	28,493,300円	(うち消費税額)	2,590,300円)
変更後請負契約金額	28,493,300円	(うち消費税額)	2,590,300円)
変更前工期	R3.12.16	～	R4.3.30
変更後工期	R3.12.16	～	R4.5.20

工事番号・工事名	上水第TA2117号・広域化促進事業給水管布設工事(その17)		
請負者名	株式会社 エスワイ設備		
当初契約年月日	令和3年12月2日	変更契約年月日	令和4年3月18日
変更内容及び理由	当該工事区間の起終点の舗装本復旧にあたり、県・市の道路管理者と現地再協議した結果、既存道路面との舗装すり付け範囲が当初計画より減少する。 また、現地再精査の結果、数量に異動が生じ変更とする。		
前回請負契約金額	6,017,000円	(うち消費税額)	547,000円)
変更後請負契約金額	5,899,300円	(うち消費税額)	536,300円)
変更前工期	R3.12.2	～	R4.3.25
変更後工期	R3.12.2	～	R4.3.25

工事番号・工事名	三上水第KAI2107号・市道福島大池線配水管布設替工事		
請負者名	宮下設備工業 株式会社		
当初契約年月日	令和3年11月29日	変更契約年月日	令和4年3月28日
変更内容及び理由	実施にあたり、下水道管や農業用水路等既施設との離隔確保に伴い、土工の掘削、処分量や管材料の数量に増減が生じたため変更する。		
前回請負契約金額	13,200,000円	(うち消費税額)	1,200,000円)
変更後請負契約金額	13,241,800円	(うち消費税額)	1,203,800円)
変更前工期	R3.11.29	～	R4.3.30
変更後工期	R3.11.29	～	R4.3.30

工事番号・工事名	三上水第KAI2108号・下相野地区配水管布設替工事		
請負者名	有限会社 乾設備工業		
当初契約年月日	令和3年12月8日	変更契約年月日	令和4年3月28日
変更内容及び理由	当該工事区間の起終点の舗装本復旧にあたり、市の道路管理者と現地再協議した結果、掘削影響により既存道路面と段差が生じるため、舗装すり付け範囲が当初計画より増大する。 また、現地再精査の結果、数量に異動が生じ変更とする。		
前回請負契約金額	4,290,000円	(うち消費税額)	390,000円)
変更後請負契約金額	4,461,600円	(うち消費税額)	405,600円)
変更前工期	R3.12.8	～	R4.3.30
変更後工期	R3.12.8	～	R4.3.30