

工事変更契約結果表(水道事業)

工事番号・工事名	浄水資本工第SK2212号・つつじが丘加圧所他非常用電源引込盤改造工事		
請負者名	内田電工 株式会社		
当初契約年月日	令和4年11月17日	変更契約年月日	令和5年2月15日
変更内容及び理由	<p>実施にあたり積雪により道路の状態が悪く発電機運搬に支障が発生し、発電機試運転業務の時期が遅延したことから工期変更が生じる。</p> <p>また、施工にあたり現地精査した結果、当初設置予定の電気機器収納用キャビネットでは、機器が収まらないことから、サイズを変更する。加えて発電機の容量変更を伴う再試験の必要性が生じたため、機材の変更や追加が生じた。その他数量の異動が生じたことにより変更となる。</p>		
前回請負契約金額	1,045,000円	(うち消費税額:	95,000円)
変更後請負契約金額	1,510,300円	(うち消費税額:	137,300円)
変更前工期	R4.11.17	～	R5.2.15
変更後工期	R4.11.17	～	R5.3.17