

工事変更契約結果表(水道事業)

工事番号・工事名	浄水資本工第SK2203号・志手原配水池防水塗装工事		
請負者名	株式会社 日誠社		
当初契約年月日	令和4年8月25日	変更契約年月日	令和5年3月13日
変更内容及び理由	実施にあたり配水池槽内の水抜き後、躯体状況・水道管の劣化状況、止水状況を確認した結果、クラック等補修工の増減や新たにボルトの交換と止水工が必要となったため、数量の異動が生じたことによる変更となる。		
前回請負契約金額	49,280,000円	(うち消費税額)	4,480,000円)
変更後請負契約金額	51,453,600円	(うち消費税額)	4,677,600円)
変更前工期	R4.8.25	～	R5.3.17
変更後工期	R4.8.25	～	R5.3.17

工事番号・工事名	三上水第KAI2205号・高次地区加圧給水装置設置工事		
請負者名	日興建設 株式会社		
当初契約年月日	令和5年1月17日	変更契約年月日	令和5年3月16日
変更内容及び理由	実施にあたり使用材料購入の調整を行った結果、コロナ禍による半導体不足の影響によりポンプ設備の納期に大幅な遅れが生じているため、全体工期に遅れが生じる。 よって、工期を令和5年7月31日まで延期する。		
前回請負契約金額	31,240,000円	(うち消費税額)	2,840,000円)
変更後請負契約金額	31,240,000円	(うち消費税額)	2,840,000円)
変更前工期	R5.1.17	～	R5.3.27
変更後工期	R5.1.17	～	R5.7.31

工事番号・工事名	三上水第KAI2206号・市道高次走り田線配水管布設替工事		
請負者名	宮下設備工業 株式会社		
当初契約年月日	令和5年1月13日	変更契約年月日	令和5年3月16日
変更内容及び理由	本工事の実施にあたり、新設管及び給水管の切り替えに伴い、断水する店舗等との調整に不測の日数を要したため、道路舗装本復旧までの全体工程に遅れが生じる。 よって、工期を令和5年4月28日まで延期する。		
前回請負契約金額	7,379,900円	(うち消費税額)	670,900円)
変更後請負契約金額	7,379,900円	(うち消費税額)	670,900円)
変更前工期	R5.1.13	～	R5.3.23
変更後工期	R5.1.13	～	R5.4.28

工事番号・工事名	三上水第KAI2204号・配水管布設替工事(市道西相野5号線)		
請負者名	株式会社みたか		
当初契約年月日	令和5年1月10日	変更契約年月日	令和5年3月20日
変更内容及び理由	<p>本工事場所において、試掘結果により、舗装圧が全路線において10cmであり、既設管の埋設深さが1.4m～1.5mであることが分かった。これを起因とする、土工の増工を行う。また、No.0付近における既設管撤去の根本となる箇所において、当初仕切弁に蓋をして竣工する予定であったが、試掘により分岐点から仕切弁までの距離が長く、接合箇所が多いことから、将来的に漏水する可能性が高いため、維持管理の観点から、分岐部において不断水分岐工法と凍結工法を併用し、分岐点において閉栓するため増工となる。また、水路下越部において、当初直接掘削して水道管を布設する予定であったが、水路下面に近接して岩盤が出てきたため、重機による掘削が不可能と判断し、推進工により水道管を布設するため増工となる。</p> <p>上記理由により、精査した結果、増額変更を行う。</p>		
前回請負契約金額	24,200,000円	(うち消費税額:	2,200,000円)
変更後請負契約金額	30,267,600円	(うち消費税額:	2,751,600円)
変更前工期	R5.1.10	～	R5.3.27
変更後工期	R5.1.10	～	R5.3.31