

## 工事変更契約結果表(水道事業)

工事番号・工事名	三上水第KAI2205号・高次地区加圧給水装置設置工事		
請負者名	日興建設 株式会社		
当初契約年月日	令和5年1月17日	変更契約年月日	令和5年5月23日
変更内容及び理由	ポンプ設備及び伝送盤等の機械設備の製造メーカーと再度、納期についての調整を行った結果、コロナ禍による半導体不足の影響が想定以上に大きく、更に納期が大幅に遅れ、令和6年2月上旬の納入となるため、全体工期に遅れが生じる。 上記理由により、工期を令和6年3月29日まで延期する。		
前回請負契約金額	31,240,000円	(うち消費税額:	2,840,000円)
変更後請負契約金額	31,240,000円	(うち消費税額:	2,840,000円)
変更前工期	R5.1.17	～	R5.7.31
変更後工期	R5.1.17	～	R6.3.29