

工事変更契約結果表(水道事業)

工事番号・工事名	上水工第TA2304号・広域化促進事業給水管布設工事(その4)		
請負者名	株式会社 エスワイ設備		
当初契約年月日	令和5年6月22日	変更契約年月日	令和5年8月23日
変更内容及び理由	<p>本工事場所において、事前調査を行った際、管理会社から提供して頂いた管理図面では、水道管理設予定位置と反対側にガス管が布設されているとのことであったが、掘削した際、掘削範囲内に水道管理設予定深さと同じ位置で確認された。そのため、ガス管に影響を与えないようGL-65cm以下においては人力掘削とするとともに、ガス管が支障となる区間においては、水道管理設深さをGL-80cmとする。また、舗装復旧方法に関して、道路管理者の指示により、仮復旧の舗装厚さを3cmから5cmに変更する。</p> <p>上記理由により、精査した結果、増額変更を行う。</p>		
前回請負契約金額	2,072,400円	(うち消費税額:	188,400円)
変更後請負契約金額	2,121,900円	(うち消費税額:	192,900円)
変更前工期	R5.6.22	～	R5.8.25
変更後工期	R5.6.22	～	R5.8.25