

## 工事変更契約結果表(水道事業)

工事番号・工事名	三上水第KAI2304号・道路改良工事に伴う配水管移設工事(その2)		
請負者名	小向井建設 株式会社		
当初契約年月日	令和5年12月14日	変更契約年月日	令和6年2月29日
変更内容及び理由	<p>本工事場所において、試掘結果により、当初想定埋設深さ及び布設位置が異なっていたことから、試掘箇所を追加した。これにより不断水仕切弁設置箇所の変更、離脱防止のための特殊割押輪を追加した。また、当初ダクタイル鋳鉄管K型での布設を予定していたが、材料が受注生産となり工期に間に合わないため、在庫があるGX型を採用することとした。</p> <p>不断水仕切弁を設置した2箇所の内、1箇所については既設埋設管の深さが浅く、設置後弁体の一部が地表に飛び出ることが判明したため、最終、弁体撤去を行った。</p> <p>上記理由により、精査した結果、増額変更を行う。</p>		
前回請負契約金額	32,821,800円	(うち消費税額:	2,983,800円)
変更後請負契約金額	34,795,200円	(うち消費税額:	3,163,200円)
変更前工期	R5.12.14	～	R6.3.15
変更後工期	R5.12.14	～	R6.3.15