

工事変更契約結果表(水道事業)

工事番号・工事名	浄水資本工第SK2005号・西高区配水池防水塗装工事		
請負者名	株式会社 マトバ		
当初契約年月日	令和2年10月6日	変更契約年月日	令和3年2月18日
変更内容及び理由	本年度は、寒波による低温状態が続き、配水池内の構造(2槽間の上部に仕切壁がないため使用中の槽から湿気が入りやすい)も影響し、結露が激しく躯体が濡れたままでは塗装作業ができないため、ジェットヒーターやファン等を用いて乾燥させながらの作業となり不測の日数を要することから、施工期日を令和3年3月26日迄に変更する。		
前回請負契約金額	27,555,000円	(うち消費税額:	2,505,000円)
変更後請負契約金額	27,555,000円	(うち消費税額:	2,505,000円)
変更前工期	R2.10.6	～	R3.3.4
変更後工期	R2.10.6	～	R3.3.26