

## 工事変更契約結果表(水道事業)

工事番号・工事名	三上水第KAI2008号・県道広野永福線配水管布設替工事		
請負者名	盛山建設 株式会社		
当初契約年月日	令和2年12月15日	変更契約年月日	令和3年3月24日
変更内容及び理由	<p>実施にあたり、試験掘りにより高圧ガス管・NTT管・電力管が近接していることが判明する。これらの既設埋設管との離隔確保のため、水道管取り合い部の変更や切り直し等により管材料が増大する。</p> <p>その他、現地再精査の結果、数量の異動により変更とする。</p>		
前回請負契約金額	17,435,000円	(うち消費税額:	1,585,000円)
変更後請負契約金額	18,010,300円	(うち消費税額:	1,637,300円)
変更前工期	R2.12.15	～	R3.3.25
変更後工期	R2.12.15	～	R3.3.25

工事番号・工事名	三上水第KAI2007号・市道寺垣内線他配水管布設替工事		
請負者名	三田建設 株式会社		
当初契約年月日	令和2年12月15日	変更契約年月日	令和3年3月25日
変更内容及び理由	<p>本工事の実施にあたり、試掘調査の結果、他事業者占用埋設物が管路布設計画位置に近接することが判明したため、本線の離隔確保と支線の切り直し等の調整に日数を要する。</p> <p>また、各支線の工事中における通行の制限や迂回にあたっての工程や各戸給水切り替えに伴う断水日時の調整に日数を要し、道路舗装本復旧までの全体工程に遅れが生じるため、工期を令和3年6月30日まで延期する。</p>		
前回請負契約金額	68,024,000円	(うち消費税額:	6,184,000円)
変更後請負契約金額	68,024,000円	(うち消費税額:	6,184,000円)
変更前工期	R2.12.15	～	R3.3.26
変更後工期	R2.12.15	～	R3.6.30

工事番号・工事名	三上水第KAI2010号・市道桑原東2号線配水管布設替工事		
請負者名	小向井建設 株式会社		
当初契約年月日	令和2年12月21日	変更契約年月日	令和3年3月25日
変更内容及び理由	<p>当初、給水枝管の配管については、既設仕切弁を利用して配管の繋ぎこみを行うこととしていたが、現地再精査の結果、防火水槽も給水されていることが判明し、災害時に破損しないよう、耐震継手の接続部材と仕切弁を追加計上することとする。</p> <p>また、その他、諸材料に異動があり変更する。</p>		
前回請負契約金額	19,363,300円	(うち消費税額:	1,760,300円)
変更後請負契約金額	19,682,300円	(うち消費税額:	1,789,300円)
変更前工期	R2.12.21	～	R3.3.26
変更後工期	R2.12.21	～	R3.3.26

工事番号・工事名	三上水第KAI2012号・市道勝谷線配水管布設替工事		
請負者名	三田建設 株式会社		
当初契約年月日	令和3年1月26日	変更契約年月日	令和3年3月25日
変更内容及び理由	<p>本工事の実施にあたり、工事区域内で給水申込みがあり給水管布設工事が行われることが判明する。</p> <p>また、本工事箇所は幅員狭小であるため、車両通行止め規制による工事としていたが、迂回路区間で別事業発注の用排水路改修工事が施工されることから、関係者との工程調整に日数を要したため、不測の日数を要する。</p> <p>このことにより工期を令和3年5月31日まで延期する。</p>		
前回請負契約金額	12,727,000円	(うち消費税額)	1,157,000円
変更後請負契約金額	12,727,000円	(うち消費税額)	1,157,000円
変更前工期	R3.1.26	～	R3.3.26
変更後工期	R3.1.26	～	R3.5.31

工事番号・工事名	浄水資本工第SK2005号・西高区配水池防水塗装工事		
請負者名	株式会社 マトバ		
当初契約年月日	令和2年10月6日	変更契約年月日	令和3年3月25日
変更内容及び理由	<p>当該工事の実施にあたり、本工事で使用する溶剤が起因して、水道水の臭気事案が発生した。</p> <p>このことから、市民への対応に加え、再発を防止するため、作業手順、使用材料の再検討に日時を要することから、工期を令和3年6月30日まで延期するものである。</p>		
前回請負契約金額	27,555,000円	(うち消費税額)	2,505,000円
第1回変更後請負契約金額	27,555,000円	(うち消費税額)	2,505,000円
第2回変更後請負契約金額	27,555,000円	(うち消費税額)	2,505,000円
変更前工期	R2.10.6	～	R3.3.4
第1回変更後工期	R2.10.6	～	R3.3.26
第2回変更後工期	R2.10.6	～	R3.6.30

工事番号・工事名	三上水第KAI2006号・フランジ接続金具更新工事(その2)		
請負者名	株式会社 山本工作所		
当初契約年月日	令和2年10月29日	変更契約年月日	令和3年3月26日
変更内容及び理由	<p>実施にあたり、No.9仕切弁フランジ接続金具取り替え予定箇所は、信号柱が近接しており、現地再精査の結果、建柱深が浅いことが判明する。</p> <p>掘削等防護方法について、関係機関(道路管理者、公安委員会)との協議が必要であることから、今回、該当箇所の施工を見送ることとする。</p> <p>このことにより、材料、労務が減額となる。</p> <p>その他、諸材料に異動があり変更する。</p>		
前回請負契約金額	6,987,200円	(うち消費税額)	635,200円
変更後請負契約金額	6,734,200円	(うち消費税額)	612,200円
変更前工期	R2.10.29	～	R3.3.29
変更後工期	R2.10.29	～	R3.3.29

工事番号・工事名	三上水第KAI2011号・市道興徳寺橋線他配水管布設替工事		
請負者名	株式会社 みたか		
当初契約年月日	令和3年1月26日	変更契約年月日	令和3年3月26日
変更内容及び理由	本工事の実施にあたり、武庫川右岸側堤防縦断占用の許可条件において、管路位置や管巻立て防護等の河川管理者との協議、調整と追加工事の施工に日数を要することとなり、工期を令和3年5月31日まで延期する。		
前回請負契約金額	39,160,000円	(うち消費税額)	3,560,000円)
変更後請負契約金額	39,160,000円	(うち消費税額)	3,560,000円)
変更前工期	R3.1.26	～	R3.3.31
変更後工期	R3.1.26	～	R3.5.31

工事番号・工事名	三上水第KAI2013号・高次地区他配水管布設替工事		
請負者名	株式会社 山本工作所		
当初契約年月日	令和3年2月12日	変更契約年月日	令和3年3月26日
変更内容及び理由	高次地区工事の実施にあたり、試掘調査の結果、当初計画よりも老朽管更新延長が伸びることになる。更新区間の延長に伴う道路管理者との再協議や断水範囲が広がることで、関係者との調整に日数を要する。 また、虫尾地区においては、市道横断水路との離隔や管防護について、協議・調整に日数を要する。 よって、工期を令和3年5月31日まで延期する。		
前回請負契約金額	7,815,500円	(うち消費税額)	710,500円)
変更後請負契約金額	7,815,500円	(うち消費税額)	710,500円)
変更前工期	R3.2.12	～	R3.3.31
変更後工期	R3.2.12	～	R3.5.31

工事番号・工事名	上水工第TA2029号・広域化促進事業給水管布設工事(その27)		
請負者名	有限会社 新井設備		
当初契約年月日	令和3年2月15日	変更契約年月日	令和3年3月29日
変更内容及び理由	給水装置工事申込みに基づき給水管布設を予定していたが、工事分担金の納入がなされなかった給水装置工事を減工することにより減額変更とする。		
前回請負契約金額	607,200円	(うち消費税額)	55,200円)
変更後請負契約金額	425,700円	(うち消費税額)	38,700円)
変更前工期	R3.2.15	～	R3.3.30
変更後工期	R3.2.15	～	R3.3.30

工事番号・工事名	上水工第TA2030号・広域化促進事業給水管布設工事(その28)		
請負者名	株式会社 田中産業		
当初契約年月日	令和3年2月15日	変更契約年月日	令和3年3月29日
変更内容及び理由	給水装置工事申込みに基づき給水管布設を予定していたが、工事分担金の納入がなされなかった給水装置工事を減工することにより減額変更とする。		
前回請負契約金額	523,600円	(うち消費税額:	47,600円)
変更後請負契約金額	178,200円	(うち消費税額:	16,200円)
変更前工期	R3.2.15	～	R3.3.30
変更後工期	R3.2.15	～	R3.3.30