

## 工事変更契約結果表(水道事業)

工事番号・工事名	三上水第KAI2104号・市道中所線配水管布設替工事		
請負者名	有限会社 乾設備工業		
当初契約年月日	令和3年10月7日	変更契約年月日	令和4年1月11日
変更内容及び理由	<p>本工事箇所は、幅員狭小であることから舗装工事を実施するにあたり車両通行止め規制による工事としていた。それに伴い、当該道路利用者の仮駐車場を確保する必要から借地場の選定、関係者との工程調整を行ったところ、不測の日数を要し、舗装工事に遅れが生じることになる。</p> <p>よって、工期を令和4年3月11日まで延期する。</p>		
前回請負契約金額	7,535,000円	(うち消費税額:	685,000円)
変更後請負契約金額	7,535,000円	(うち消費税額:	685,000円)
変更前工期	R3.10.7	～	R4.1.14
変更後工期	R3.10.7	～	R4.3.11